

โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วงเงินจัดสรร งบประมาณ (งบจังหวัด) 259,768,300 บาท
 งบประมาณ (งบภาค) 190,741,900 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,510,200 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบม.	จังหวัดอนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
1	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัด	6,930,000.00	อนุมัติครั้ง 16 9/11/2560				-	0.00	6,930,000.00			
	งบดำเนินงาน		195,000.00						0.00	195,000.00			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะของงาน ครั้งที่ 2
	งบลงทุน		6,735,000.00		3 พ.ค. 61	30 ก.ย. 61			0.00	6,735,000.00		185,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง												กำหนดจ่ายเงิน เป็น 4 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 327,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 23 พ.ค. 2561 งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 17 ก.ค. 2561 งวดที่ 3 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2561 งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,637,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2561
2	กิจกรรมย่อย ยอยศยี่งฟ้าอยุธยามรดกโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัด		อนุมัติครั้ง 6 6/10/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		10,000,000.00					9,910,524.00	100.00	-	89,476.00		
3	กิจกรรมย่อย พัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัด		อนุมัติครั้ง 50 28/02/61									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ / อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหนังสือ
	งบดำเนินงาน		1,633,000.00					409,253.60	25.06	1,223,746.40			
4	กิจกรรมย่อย วันมวยไทยนายขนมต้ม	ท่องเที่ยวและกีฬา		อนุมัติครั้ง 13 1/11/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		3,600,000.00		12 มี.ค. 61	11 พ.ค. 61	3,556,680.00	3,556,680.00	100.00	-	43,320.00		
5	กิจกรรมย่อย ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา	ท่องเที่ยวและกีฬา		อนุมัติครั้ง 28 13/12/2560									
	งบดำเนินงาน		6,030,000.00					1,810,000.00	30.02	4,220,000.00			1. จัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งบม. 2,600,000 บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. 61/ปรับแก้ไข TOR 2.กิจกรรมท่องเที่ยวราตรีกรุงศรีอยุธยา Ayutthaya golden night light festival 2018 งบม. 1,600,000 บาท คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้าง ในเดือน มิ.ย. 61
6	กิจกรรมย่อยผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีเพื่อการเรียนรู้เมืองมรดกโลก	ท่องเที่ยวและกีฬา		อนุมัติครั้ง 13 1/11/2560									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา มีจำนวน 3 งวด (เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว) กำหนดฉายภาพยนตร์สารคดี ประมาณเดือน 5 ก.ค. 61
	งบดำเนินงาน		5,000,000.00		7 มี.ค. 61	4 ก.ย. 61	4,900,000.00	1,470,000.00	29.40	3,430,000.00	100,000.00		
7	กิจกรรมย่อย อยุธยาเฟสติวัล : มหกรรมดนตรีศรีอยุธยาวัฒนธรรมไฟร์ฟ้าแห่งแผ่นดิน		22,350,000.00					4,602,380.00	20.59	17,747,620.00			
	งบดำเนินงาน		22,350,000.00					4,602,380.00	20.59	17,747,620.00			
	กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	สำนักงานจังหวัด	960,000.00	อนุมัติครั้ง 32 12/1/2561					-	960,000.00			อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 2 จัดงานอยุธยาเฟสติวัล :งานเทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก Music in the world heritage	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,400,000.00	อนุมัติครั้ง 32 12/1/2561				1,434,000.00	59.75	966,000.00	10,000.00		อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม Ayutthaya Sports tourism 2018	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	9,400,000.00	อนุมัติครั้ง 32 12/1/2561				3,168,380.00	33.71	6,231,620.00			อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 4 ประกวดดนตรีเยาวชน (Thai Fusion Music 2018 Ayutthaya Campus) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	3,000,000.00	อนุมัติครั้ง 81 6/6/2561					-	3,000,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานจังหวัด/ ท่องเที่ยวและกีฬา	4,500,000.00						-	4,500,000.00			- อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ - เข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2561

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	กิจกรรมที่ 6 แร่ลึ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "แต่งชุดไทย ไปอยุธยา"	อำเภอพระนครศรีอยุธยา	2,000,000.00						-	2,000,000.00			อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร
	กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปกครองจังหวัด (ห้องป้องกัน)	90,000.00						-	90,000.00			อยู่ระหว่างทบทวนกิจกรรม
8	กิจกรรมย่อย รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	สนจ.อย.		อนุมัติครั้ง 21 15/11/2560									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบดำเนินงาน		1,500,000.00					491,163.71	32.74	1,008,836.29			
9	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชน	สนจ.อย		อนุมัติครั้ง 74 23/3/2561									อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกาศขึ้นในระบบ
	งบดำเนินงาน		500,000.00						0.00	500,000.00			
10	กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ SME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนจ.อย		อนุมัติครั้ง 35 17/1/2561									
	งบดำเนินงาน		450,000.00		26 เม.ย. 61	24 ส.ค. 61	450,000.00	90,000.00	20.00	360,000.00			กำหนดจ่ายเงิน เป็น 3 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 90,000 บาท เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 26 พ.ค. 61 (เบิกเรียบร้อยแล้ว) งวดที่ 2 เป็นเงิน 225,000 บาท เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 25 ก.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 135,000 บาท เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 25 ส.ค. 61
11	กิจกรรมย่อย อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่านอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	สนจ.อย./ท้องถิ่น/ปกครอง จังหวัด/พช.		อนุมัติครั้ง 60 7/3/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ / จัดประชุมคณะทำงาน กำหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณา
	งบดำเนินงาน		1,000,000.00					38,000.00	3.80	962,000.00			
12	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนจ.อย./สนง.ปชส.		อนุมัติครั้ง 49 27/2/2561									
	งบดำเนินงาน		4,000,000.00						0.00	4,000,000.00	50,000.00		สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 61 สนจ.อย อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดกิจกรรม
13	กิจกรรมย่อย สานสัมพันธ์กับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พาณิชย์จังหวัด/สนจ.อย./ ทกจ./วธ.		อนุมัติครั้ง 18 7/11/2560									จัดงานประมาณเดือนมิถุนายน 2561 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2561
	งบดำเนินงาน		10,000,000.00					1,865,000.00	18.65	2,300,000.00	5,835,000.00		
14	กิจกรรมย่อย เพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการ ส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าสินค้าตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พาณิชย์จังหวัด		อนุมัติครั้ง 31 9/1/2561									กำหนดส่งเบิกเงิน งวดที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
	งบดำเนินงาน		2,000,000.00		16 มี.ค. 61	22 ก.ค. 61	1,787,542.00	893,771.00	44.69	1,787,542.00	212,458.00		
15	กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการ ผลิต การค้า และภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0	สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15		อนุมัติครั้ง 11 20/10/2560									คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561
	งบดำเนินงาน		2,338,400.00					1,633,937.00	69.87	187,006.00	517,457.00		
16	กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	วัฒนธรรมจังหวัด		อนุมัติครั้ง 27 1/12/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,500,000.00					2,281,600.00	100.00	-	218,400.00		
17	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด		อนุมัติครั้ง 46 21/2/2561									
	งบดำเนินงาน		1,660,000.00					42,970.00	2.59	1,617,030.00			- ลงนามในสัญญาจ้างเกี่ยวกับจ้างทำข้อมูลหนังสือแล้ว - อยู่ระหว่างร่าง TOR และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ฯ

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
18	กิจกรรมย่อย เพิ่มสมรรถนะการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	ทสจ./ท้องถิ่นจังหวัด		อนุมัติครั้ง 40 2/2/2561									อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ - ท้องถิ่นจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ร้อยุธาเมืองสะอาด เขตชุมรคโลก เป็นเงิน 208,000 บาท (คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.61) - สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่า วัสดุและจ้างทำจัดสื่อ เป็นเงิน 400,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือน มิ.ย. 61)
	งบดำเนินงาน		2,290,400.00					1,416,108.00	61.83	874,292.00			
19	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยพลังงานงานธรรมชาติต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ทสจ.		อนุมัติครั้ง 73 16/3/2561									กำหนดส่งมอบวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คาดว่าจะสามารถส่งเบิกเงินภายในเดือน กรกฎาคม 2561
	งบลงทุน		50,000.00		30 มี.ค. 61	29 มิ.ย. 61	50,000.00		0.00	50,000.00			
	ครุภัณฑ์ เครื่องกลเติมอากาศได้น้ำ โดยพลังงานแสงอาทิตย์												
20	กิจกรรมย่อย ค่ายครอบครัวล้อมรัก	พมจ.อย		อนุมัติครั้ง 1 11/9/2560									
	งบดำเนินงาน		1,140,000.00					1,140,000.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	กิจกรรมย่อย อบรมการสื่อสารสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและ การพัฒนาเยาวชนเพื่อความเข้มแข็ง	พมจ.อย		อนุมัติครั้ง 1 11/9/2560									
	งบดำเนินงาน		900,000.00					163,200.00	18.13	736,800.00			อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ / คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 61
22	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	พมจ.อย	3,120,000.00	อนุมัติครั้ง 48 23/2/2561				120,200.00	3.85	2,999,800.00			- กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ 16 งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 29 ส.ค. 61 - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย จำนวน 8 แห่ง ภายในเดือนพฤษภาคม 61 - ติดปัญหาพื้นที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดลาดชะโด อำเภอมักไห่ อยู่ระหว่างหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	งบดำเนินงาน		180,000.00					120,200.00	66.78	59,800.00			
	งบลงทุน		2,940,000.00		2 มี.ค. 61	29 ส.ค. 61	2,790,000.00		-	2,790,000.00		150,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 16 อำเภอ												
23	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ศอ.ปส.จ.อย	6,779,400.00	อนุมัติครั้ง 45 19/2/2561				2,308,392.00	34.05	4,471,008.00			
	งบดำเนินงาน		6,290,400.00					2,308,392.00	36.70	3,982,008.00			
	งบลงทุน		489,000.00		30 มี.ค. 61	28 มิ.ย. 61	489,000.00		0.00	489,000.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม												
24	กิจกรรมย่อย อบรมเสริมสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานประกอบการและโรงงานสีขาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	สสค.อย		อนุมัติครั้ง 47 22/2/2561									
	งบดำเนินงาน		158,000.00					37,500.00	23.73	120,500.00			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
25	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่ พื้นที่แปลงใหญ่	พลังงานจังหวัด		อนุมัติครั้ง 43 9/11/2561									คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
	งบลงทุน		4,900,000.00	9/2/61	30 มี.ค. 61	28 ก.ค. 61	4,240,000.00		0.00	4,240,000.00		660,000.00	
	ครุภัณฑ์ - ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 20 ชุด												

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
26	กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ปลอดภัย	เกษตรจังหวัด	1,908,450.00	อนุมัติครั้ง 44 13/2/2561				1,447,368.00	75.84	461,082.00			
	งบดำเนินงาน		1,403,450.00					943,864.00	67.25	459,586.00			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบลงทุน		505,000.00					503,504.00	100.00	-			
	ครุภัณฑ์ ตู้เย็นแช่น้ำยาตรวจสอบสารพิษตกค้าง		25,000.00		21 มี.ค. 61	28 มี.ค. 61	25,000.00	25,000.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โดรนเพื่อการเกษตร ขนาด 15 ลิตร		480,000.00		26 มี.ค. 61	25 เม.ย. 61	478,504.00	478,504.00	100.00	-		1,496.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	กิจกรรมย่อย มทรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 17 9/11/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,000,000.00					1,991,260.00	100.00	-	8,740.00		
28	กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561									อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา ส่วนที่งบที่ใช้ในการอบรมจะเริ่มดำเนินการ เดือน พ.ค. 61 / คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 61
	งบดำเนินงาน		1,356,500.00						0.00	1,356,500.00			
29	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์ศรีอยุธยา	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ/เบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 61
	งบดำเนินงาน		1,678,450.00					628,000.00	37.42	1,050,450.00			
30	กิจกรรมย่อย พัฒนาและเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรจังหวัด	370,500.00	อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561				337,200.00	91.01	33,300.00			
	งบดำเนินงาน		290,500.00					257,200.00	88.54	33,300.00			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบลงทุน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		80,000.00		21 มี.ค. 61	10 เม.ย. 61	80,000.00	80,000.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	กิจกรรมย่อย พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์	เกษตรจังหวัด/โครงการ ชลประทาน	3,979,000.00	อนุมัติครั้ง 44 13/2/2561				248,000.00	6.23	3,731,000.00			
	งบดำเนินงาน	เกษตรจังหวัด	419,000.00					248,000.00	59.19	171,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบลงทุน	โครงการชลประทาน	3,560,000.00		7 พ.ค. 61	6 ต.ค. 61	2,228,015.74		0.00	2,228,015.74		1,331,984.26	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างคาดคอนกรีตคูส่งน้ำเข้าพร้อมเสริมคันดินแปลงนาส่วนพระองค์												กำหนดจ่ายเงิน 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 6 ส.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 5 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 20 ต.ค. 61
32	กิจกรรมย่อย พัฒนابรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมช่องทางการ จำหน่ายสินค้าเกษตร	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 39 31/1/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ คาดว่าจะสามารถส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2561
	งบดำเนินงาน		1,500,000.00						0.00	1,500,000.00			
33	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพัฒนาเกษตรกร	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 39 31/1/2561									อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน
	งบดำเนินงาน		890,200.00					838,430.00	94.18	51,770.00			
34	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 76 15/5/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบดำเนินงาน		499,500.00						0.00	499,500.00			
35	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่	โครงการชลประทาน		อนุมัติครั้ง 36 17/1/2561									
	งบลงทุน		17,605,100.00		9 พ.ค. 61	26 ต.ค. 61	16,291,994.88		0.00	16,291,994.88		1,313,105.12	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ 1 แปลง และ ค่าควบคุมงาน												กำหนดจ่ายเงิน เป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,333,184.45 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นเงิน 3,403,123.85 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 ก.ค.61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 3,427,417.87 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 27 ส.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นเงิน 4,984,904.72 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ก.ย. 61 งวดที่ 5 เป็นเงิน 3,143,377.72 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ต.ค. 61

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประมาณ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
36	กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย	ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้ง 4 22/9/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		9,844,350.00					9,811,400.00	100.00	-	32,950.00		
37	กิจกรรมย่อย ปล่อน้ำเข้ามาปล่อยปลาเข้าทุ่ง	ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้ง 4 22/9/2560									ได้รับผู้รับจ้างแล้ว/แผนปล่อยปลาประมาณ ส.ค.61
	งบดำเนินงาน		4,894,000.00						0.00	4,894,000.00	702,050.00		
38	กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2	ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้ง 58 7/3/2561									ได้รับผู้รับจ้างแล้ว/แผนปล่อยกุ้งประมาณ มิ.ย. 61/คาดว่าจะเบิกภายในเดือน ก.ค. 61
	งบดำเนินงาน		5,000,000.00						0.00	5,000,000.00			
39	กิจกรรมย่อย การประเมินผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำ 4 สายหลัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้ง 54 7/3/2561									กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 8 ส.ค. 61 และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2561
	งบดำเนินงาน		200,000.00		10 เม.ย. 61	8 ส.ค. 61	195,000.00		0.00	195,000.00	5,000.00		
40	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถึง คนบ้านมีโอ่ง"	สนง.ปภ.อย		อนุมัติครั้ง 51 28/2/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบดำเนินงาน		700,400.00					431,400.00	61.59	269,000.00			
41	กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกัน อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.ปภ.อย		อนุมัติครั้ง 51 28/2/2561									คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
	<u>งบลงทุน</u>		1,342,000.00		8 พ.ค. 61	7 ก.ค. 61	1,298,000.00		0.00	1,298,000.00		44,000.00	
	ครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล												
42	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถึง คนบ้านมีโอ่ง" ครั้งที่ 2	สนง.ปภ.อย		อนุมัติครั้ง 75 15/5/2561									อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	งบดำเนินงาน		350,200.00						0.00	350,200.00			
43	กิจกรรมย่อย พัฒนารูปแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์	พัฒนาชุมชนจังหวัด		อนุมัติครั้ง 52 2/3/2561									กิจกรรมที่ 1 ประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า (งบประมาณ 296,300 บาท) อยู่ ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 กิจกรรมที่ 2 นำเสนอการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้า OTOP (งบประมาณ 1,703,700 บาท) คาดว่าจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคม 2561
	งบดำเนินงาน		2,000,000.00					54,650.00	2.73	1,945,350.00			
44	กิจกรรมย่อย การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สพป.อย เขต1	930,700.00	อนุมัติครั้ง 23 24/11/2560				930,700.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		510,380.00					510,380.00	100.00	-			
	<u>งบลงทุน</u>		420,320.00					420,320.00	100.00	-			
		สพป.อย เขต2	983,700.00	อนุมัติครั้ง 20 14/11/2560				899,700.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		753,900.00					669,900.00	100.00	-	84,000.00		
	<u>งบลงทุน</u>		229,800.00					229,800.00	100.00	-			
45	กิจกรรมย่อย พื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา	โยธาธิการและผังเมือง	7,840,000.00	อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560						-			
	<u>งบลงทุน</u>		7,840,000.00		9 ก.พ. 61	17 ก.ย. 61	7,140,000.00	1,071,000.00	13.66	6,769,000.00		700,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - พื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา ตำบลหัวรอ, ตำบลประตูชัย,ตำบลवासูกกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา												กำหนดจ่ายเงิน แบ่งเป็น 3 งวดงาน เป็น งวดที่ 1 เป็นเงิน 2,856,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 เม.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,499,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 19 ก.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 1,785,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 ก.ย. 61

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
46	กิจกรรมย่อย เชื้อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โยธาธิการและผังเมือง	19,600,000.00	อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560									
	งบลงทุน		19,600,000.00		5/3/2561	28/2/2562	15,671,967.57		-	15,671,967.57		3,928,032.43	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา												คาดว่าจะเบิกเงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,350,795.14 บาท ภายในเดือน พ.ค. 61 (กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ จำนวน 16 งวด)
47	กิจกรรมย่อย จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	โยธาธิการและผังเมือง	14,700,000.00						-	14,700,000.00			
	งบลงทุน		14,700,000.00		31/5/2561	26/5/2562	9,020,067.60		-	9,020,067.60		5,679,932.40	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ป้ายบอกสถานที่บริเวณโดยรอบเกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 79 ชุด		14,700,000.00										กำหนดจ่ายเงิน เป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 270,602.03 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธ.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,984,414.87 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.พ. 62 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. 62
48	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรม 4.0	โยธาธิการและผังเมือง		อนุมัติครั้ง 56 07/3/2561									
	งบลงทุน		1,420,000.00		30 พ.ค. 61	27 ก.ย. 61	1,310,000.00	655,000.00	46.13	1,310,000.00		110,000.00	
	ครุภัณฑ์ - เรือท้องแบนกำจัดผักตบชวาพร้อมระบบสายพานลำเลียง เครื่องยนต์ชนิดทางสั้นและเทรลเลอร์ลากจูง												กำหนดจ่ายเงิน เป็น 2 งวด ได้แก่ เบิกล่วงหน้า 50 % เรียบร้อยแล้ว งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 655,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 29 ก.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 655,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 27 ก.ย. 61
49	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน	โยธาธิการและผังเมือง		อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561									
	งบลงทุน		3,500,000.00		22 พ.ค. 61	18 พ.ย. 61	3,039,900.00		0.00	3,039,900.00		460,100.00	
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน												กำหนดจ่ายเงิน เป็น 7 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 30,399 บาทภายในวันที่ 21 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 911,970 บาทภายในวันที่ 6 ก.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 911,970 บาทภายในวันที่ 5 ส.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 303,990 บาทภายในวันที่ 19 ก.ย. 61 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 121,596 บาทภายในวันที่ 4 ต.ค. 61 งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 455,985 บาทภายในวันที่ 8 พ.ย. 61 งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 303,990 บาทภายในวันที่ 18 พ.ย. 61

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
50	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561									
	งบลงทุน		17,000,000.00		30 พ.ค. 61	25 พ.ค. 62	13,700,000		-	13,700,000.00		3,300,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง		17,000,000.00										กำหนดจ่ายเงิน 14 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 274,000 บาท แล้วเสร็จ 19 ก.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 18 ส.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ก.ย. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ต.ค.61 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 พ.ย. 61 งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 ธ.ค. 61 งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 5 ม.ค. 62 งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 25 ม.ค. 62 งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,301,500 บาท แล้วเสร็จ 14 ก.พ. 62 งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 822,000 บาท แล้วเสร็จ 6 มี.ค. 62 งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 2,055,000 บาท แล้วเสร็จ 26 มี.ค. 62 งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 1,096,000 บาท แล้วเสร็จ 15 เม.ย. 62 งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 411,000 บาท แล้วเสร็จ 5 พ.ค. 62 งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 2,082,400 บาท แล้วเสร็จ 25 พ.ค. 62
51	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้ง 79 21/5/2561									
	งบลงทุน		8,400,000.00						-	8,400,000.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		8,400,000.00										- อยู่ระหว่างการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2561
52	กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทระเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้ง 78 21/5/2561									
	งบลงทุน		13,000,000.00						-	13,000,000.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทระเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		13,000,000.00										- อยู่ระหว่างการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2561
53	กิจกรรมย่อย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สสจ.อย		อนุมัติครั้ง 53 05/3/2561									

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัดอนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	งบดำเนินงาน		2,643,100.00						0.00	2,643,100.00			- ปศุสัตว์จังหวัด คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้าง เดือน พ.ค. 61 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 61 - ประชาสัมพันธ์จังหวัด อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - สาธารณสุขจังหวัด อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
54	กิจกรรมย่อย จัดตั้งคลังอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง	สาธารณสุขจังหวัด	5,208,000.00	อนุมัติครั้ง 2 11/9/2560					-	5,208,000.00			
	งบลงทุน		5,208,000.00				3,886,080.00		-	3,886,080.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561
	ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องดูดเสมหะ 80 เครื่อง		880,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	760,000.00		-	760,000.00		120,000.00	
	- เครื่องพ่นยา 80 เครื่อง		400,000.00		30 มี.ค. 61	14 พ.ค. 61	400,000.00		-	400,000.00			
	- รถเข็นนั่งถ่วง 80 คัน		360,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	301,600.00		-	301,600.00		58,400.00	
	- เก้าอี้นั่งถ่วง 80 ตัว		280,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	231,200.00		-	280,000.00		48,800.00	
	- รถเข็นชนิดนั่ง 80 คัน		528,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	171,200.00		-	528,000.00		356,800.00	
	- เตียงนอนปรับระดับ 2 ไกร 80 เตียง		1,500,000.00		30 มี.ค. 61	14 พ.ค. 61	1,151,040.00		-	1,151,040.00		348,960.00	
	- ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 80 อัน		1,260,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	871,040.00		-	871,040.00		388,960.00	
55	กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	สาธารณสุขจังหวัด		อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561						-			
	งบลงทุน		10,625,000.00						-	10,625,000.00			
	ครุภัณฑ์ -เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง		5,000,000.00		31 พ.ค. 61	29 ส.ค. 61	4,995,800.00		-	4,995,800.00		4,200.00	คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2561
	-เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า300 mA จำนวน1เครื่อง		5,125,000.00		31 พ.ค. 61	29 ส.ค. 61	4,080,000.00		-	4,080,000.00		1,045,000.00	- คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2561 - เข้า ก.บ.จ. เพื่อรับทราบ ปรับลดลงประมาณ เดิม เสนอขอ 5,150,000 บาท
	-เครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง		500,000.00		31 พ.ค. 61	29 ส.ค. 61	500,000.00		-	500,000.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2561
56	กิจกรรมย่อย ป้ายจราจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายรักษาวินัยจราจร	ตำรวจภูธรจังหวัด	4,993,900.00	อนุมัติครั้ง 29 14/12/1960				0	-	3,176,509.00			อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
	งบดำเนินงาน		3,769,000.00		29 มี.ค. 61	28 พ.ค. 61	1,971,475.00		-	1,971,475.00	1,797,525.00		
	งบลงทุน		1,224,900.00				1,205,034.00		-	1,205,034.00		19,866.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ป้ายแนะนำเส้นทางลัดทางเลี้ยว ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50 เมตร30 ป้าย		270,000.00		29 มี.ค. 61	28 พ.ค. 61	270,000.00						
	-ป้ายแนะนำเส้นทางลัด ทางเลี้ยว ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50 เมตร30 ป้าย		660,000.00		29 มี.ค. 61	28 พ.ค. 61	640,134.00						
	-ป้ายแนะนำเส้นทางลัด ทางเลี้ยว ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50เมตร 30 ป้าย		230,300.00		29 มี.ค. 61	28 พ.ค. 61	230,300.00						
	-ป้ายจราจรกระปิบพลังแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 เมตร 20 ป้าย		64,600.00		29 มี.ค. 61	28 พ.ค. 61	64,600.00						
57	กิจกรรมย่อย บังคับใช้กฎหมายจราจรโดยใช้เทคโนโลยี	ตำรวจภูธรจังหวัด	10,000,000.00	อนุมัติครั้ง 19 13/11/2560					-	9,450,000.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
	งบลงทุน		10,000,000.00		20 เม.ย. 61	19 ก.ค. 61	9,450,000.00		-	9,450,000.00		550,000.00	
	ค่าครุภัณฑ์ -กล้องตรวจจับรถยนต์ผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและอุปกรณ์ต่อพ่วง10แห่ง		10,000,000.00										

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
58	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระซ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	อ.พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้ง 25 28/11/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		1,131,900.00		19 มี.ค. 61	18 พ.ค. 61	724,000.00	724,000.00	100.00	-		407,900.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระซ่าย กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เส้นทาง												
59	กิจกรรมย่อย ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	อ.พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้ง 77 21/05/2561						-			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบดำเนินงาน		1,500,000.00						0.00	1,500,000.00			
60	กิจกรรมย่อย ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.นครหลวง		อนุมัติครั้ง 14 2/11/2560									
	งบลงทุน		4,975,200.00		25 เม.ย. 61	22 ส.ค. 61	4,182,750.00		0.00	4,182,750.00		792,450.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		4,975,200.00										กำหนดจ่ายเงิน 4 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 836,550 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 24 เม.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,045,687.50 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 23 มิ.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,254,825 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 23 ก.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,045,687.50 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 22 ส.ค. 61
61	กิจกรรมย่อย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา	อ.เสนา		อนุมัติครั้ง30 22/12/2560									- จัดงานประเพณี ประมาณเดือนกรกฎาคม - อยู่ระหว่างประกาศประกวดขึ้นในระบบ
	งบดำเนินงาน		2,500,000.00						0.00	2,500,000.00			
62	กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเสนา	อำเภอเสนา	3,039,700.00	อนุมัติครั้ง 37 30/1/2561				183,300.00	6.03	2,856,400.00			
	งบดำเนินงาน		1,257,800.00					183,300.00	14.57	1,074,500.00			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบลงทุน		1,781,900.00					-	0.00	1,781,900.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. 61
	ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องผสมปุ๋ยแวนวนอน ความจุถังป้อน ขนาด 200 - 300 กิโลกรัมและกำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า 2 เครื่อง		70,000.00		23 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	70,000.00		0.00	70,000.00			
	- เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล ขนาดชั่งน้ำหนัก500กิโลกรัม 2 เครื่อง		19,000.00		23 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	19,000.00		0.00	19,000.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ตำบลมารวิชัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง		1,692,900.00		28 มี.ค. 61	26 ก.ค. 61	1,536,000.00		0.00	1,536,000.00		156,900.00	
63	กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกันน้ำชลประทาน ช่วงบริเวณหมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร	อำเภอบางไทร		อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560									คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2561
	งบลงทุน		1,960,000.00		23 มี.ค. 61	21 มิ.ย. 61	1,380,000.00		0.00	1,380,000.00		580,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกันน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัดอนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
64	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหลวงพ่อนุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี	อำเภอบางไทร		อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560									คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2561
	งบลงทุน		1,960,000.00		22 มี.ค. 61	20 มิ.ย. 61	1,370,000.00		0.00	1,960,000.00		590,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหลวงพ่อนุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
65	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHAL TIC CONCRETE สาย 15 โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร	อำเภอบางไทร		อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		980,000.00		16 มี.ค. 61	15 พ.ค. 61	728,000.00	728,000.00	100.00	-		252,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHAL TIC CONCRETE สาย 15 โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร												
66	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลิง อำเภอบางไทร	อำเภอบางไทร		อนุมัติครั้ง 72 15/3/2561									
	งบลงทุน		1,265,000.00		7 พ.ค. 61	6 ก.ค. 61	815,000.00		0.00	815,000.00		450,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลิง อำเภอบางไทร												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม 2561
67	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.นาคู	อำเภอดำรงวิทยะ		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		457,600.00		13 พ.ย. 60	13 ธ.ค. 60	456,000.00	456,000.00	100.00	1,600.00		1,600.00	
68	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ลำตะเคียน	อำเภอดำรงวิทยะ		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		486,000.00		15 ธ.ค. 60	14 ม.ค. 61	484,500.00	484,500.00	100.00	-		1,500.00	
69	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ลำตะเคียน	อำเภอดำรงวิทยะ		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		479,200.00		15 ธ.ค. 60	14 ม.ค. 61	477,700.00	477,700.00	100.00	-		1,500.00	
70	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.คอนลัน	อำเภอดำรงวิทยะ		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		485,100.00		22 ธ.ค. 60	21 ม.ค. 61	483,600.00	483,600.00	100.00	-		1,500.00	
71	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ต.จักราช	อำเภอดำรงวิทยะ		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		472,300.00		4 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	470,800.00	470,800.00	100.00	-		1,500.00	
72	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อำเภอดำรงวิทยะ	702,900.00	อนุมัติครั้ง 68 14/3/2561				-	0.00	702,900.00			
	งบดำเนินงาน		78,950.00						0.00	78,950.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2561
	งบลงทุน		623,950.00		21 พ.ค. 61	20 ก.ค. 61	595,000.00		0.00	595,000.00		28,950.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอดำรงวิทยะ 4 โรงเรียน												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2561
73	กิจกรรมย่อย ลดปัญหามลพิษจากการเผาตอซังและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร	อำเภอดำรงวิทยะ		อนุมัติครั้ง 33 15/1/2561									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		370,000.00					370,000.00	100.00	-			

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประมาณ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
74	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพื่อชุมชน	อำเภอผักไห่		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		473,200.00		22 ธ.ค. 60	20 ก.พ. 61	471,000.00	471,000.00	100.00	-		2,200.00	
75	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 42 7/2/2561									
	งบลงทุน		3,115,400.00		4 พ.ค. 61	23 มิ.ย. 61	2,170,000.00		0.00	2,170,000.00		945,400.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่8บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561
76	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 42 7/2/2561									
	งบลงทุน		4,522,800.00		30 มี.ค. 61	28 ก.ค. 61	2,780,000.00		0.00	2,780,000.00		1,742,800.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย												กำหนดจ่ายเงิน งวดที่ 1 เป็นเงิน 2,780,000 บาท เมื่อส่งมอบงานครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ค. 2561
77	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 63 09/3/2561									
	งบลงทุน		1,084,000.00		25 พ.ค. 61	23 ส.ค. 61	879,000.00		0.00	879,000.00		205,000.00	
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2561
78	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561									อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	งบดำเนินงาน		500,000.00						0.00	500,000.00			
79	กิจกรรมย่อย ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561									อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	งบดำเนินงาน		700,000.00						0.00	700,000.00			
80	กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561									อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	งบดำเนินงาน		800,000.00						0.00	800,000.00			
81	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ)	อำเภอบางปะหัน		อนุมัติครั้ง 3 11/9/2560									
	งบลงทุน		5,972,000.00		23 พ.ค. 61	20 ต.ค. 61			0.00	4,500,000.00		1,472,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง												กำหนดการจ่ายเงิน 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 6 ส.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 5 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 20 ต.ค. 61
82	กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน	อำเภอบางปะหัน		อนุมัติครั้ง 64 09/3/2561									
	งบลงทุน		1,065,000.00		27 เม.ย. 61	30 มิ.ย. 61	780,000.00		0.00	780,000.00		285,000.00	
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
83	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลลำพะเนียง	อำเภอบ้านแพรก		อนุมัติครั้ง 10 19/10/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		1,695,400.00		20 ธ.ค. 60	19 ม.ค. 61	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-		495,400.00	
84	กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย	อำเภอบ้านแพรก		อนุมัติครั้ง 10 19/10/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		1,372,000.00		20 ธ.ค. 60	3 ก.พ. 61	1,029,000.00	1,029,000.00	100.00	-		343,000.00	
85	กิจกรรมย่อย วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อพระราชรัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช	อำเภอมหาราช		อนุมัติครั้ง 57 07/3/2561									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		498,000.00		20 มี.ค. 61	19 พ.ค. 61	498,000.00	498,000.00	100.00	-			
86	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลพิศเพียน อำเภอมหาราช	อำเภอมหาราช		อนุมัติครั้ง 57 07/3/2561									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		217,000.00		20 มี.ค. 61	19 พ.ค. 61	217,000.00	217,000.00	100.00	-			
87	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน	อำเภอบางปะอิน		อนุมัติครั้ง 66 13/3/2561									
	งบลงทุน		2,000,000.00		18 พ.ค. 61	17 ก.ค. 61	1,819,000.00		0.00	1,819,000.00		181,000.00	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
88	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน	อำเภอบางปะอิน		อนุมัติครั้ง 61 08/3/2561									
	งบลงทุน		1,500,000.00		18 พ.ค. 61	17 ก.ค. 61	1,389,000.00		0.00	1,389,000.00		111,000.00	
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
	ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)		9,000,000.00					3,846,330.40	42.74	5,153,669.60			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 96 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย								81,447,141.71	24.31	253,624,808.29	9,706,376.00	29,853,236.21	
สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)											39,559,612.21		
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวน 8 กิจกรรมย่อย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2561 ลว. 25 เม.ย. 61)											25,749,700.00		
คงเหลืองบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)											18,011,632.40		