

โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วงเงินจัดสรร งบประมาณ (งบจังหวัด) 259,768,300 บาท
งบประมาณ (งบภาค) 190,741,900 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,510,200 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ สงปม.	จังหวัดอนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
1	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัด	6,930,000.00	อนุมัติครั้ง 16 9/11/2560				-	0.00	6,930,000.00			
	งบดำเนินงาน		195,000.00						0.00	195,000.00			อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
	งบลงทุน		6,735,000.00		3 พ.ค. 61	30 ก.ย. 61			0.00	6,735,000.00		185,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง												กำหนดจ่ายเงิน เป็น 4 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 327,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 23 พ.ค. 2561 งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 17 ก.ค. 2561 งวดที่ 3 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2561 งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,637,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2561
2	กิจกรรมย่อย ย่อยซื้อยี่ห้ายุทธยามรดกโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัด		อนุมัติครั้ง 6 6/10/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		10,000,000.00					9,910,524.00	100.00	-	89,476.00		
3	กิจกรรมย่อย พัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัด		อนุมัติครั้ง 50 28/02/61									อยู่ระหว่างการตรวจรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า งวดที่ 2 และ จ้างทำหนังสืออยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง/แผนับ อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข
	งบดำเนินงาน		1,633,000.00					409,253.60	25.06	1,223,746.40			
4	กิจกรรมย่อย วันมวยไทยนายชมดัม	ท่องเที่ยวและกีฬา		อนุมัติครั้ง 13 1/11/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		3,600,000.00		12 มี.ค. 61	11 พ.ค. 61	3,556,680.00	3,556,680.00	100.00	-	43,320.00		
5	กิจกรรมย่อย ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา	ท่องเที่ยวและกีฬา		อนุมัติครั้ง 28 13/12/2560									
	งบดำเนินงาน		6,030,000.00					1,810,000.00	30.02	4,220,000.00			1. จัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งบม. 2,600,000 บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. 61/ปรับแก้ไข TOR 2.กิจกรรมท่องเที่ยวกรุงศรีอยุธยา Ayutthaya golden night light festival 2018 งบม. 1,600,000 บาท คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้าง ในเดือน มิ.ย. 61
6	กิจกรรมย่อยผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีเพื่อการเรียนรู้เมืองมรดกโลก	ท่องเที่ยวและกีฬา		อนุมัติครั้ง 13 1/11/2560									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา มีจำนวน 3 งวด (เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว) กำหนดฉายภาพยนตร์สารคดี ประมาณเดือน 5 ก.ค. 61
	งบดำเนินงาน		5,000,000.00		7 มี.ค. 61	4 ก.ย. 61	4,900,000.00	1,470,000.00	29.40	3,430,000.00	100,000.00		
7	กิจกรรมย่อย อยุธยาเฟสติวัล : มหกรรมดนตรีหรืออยุธยาวัฒนธรรมไพร่ฟ้าแห่งแผ่นดิน		22,350,000.00					4,602,380.00	20.59	17,747,620.00			
	งบดำเนินงาน		22,350,000.00					4,602,380.00	20.59	17,747,620.00			
	กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	สำนักงานจังหวัด	960,000.00	อนุมัติครั้ง 32 12/1/2561					-	960,000.00			อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 2 จัดงานอยุธยาเฟสติวัล : งานเทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก Music in the world heritage	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,400,000.00	อนุมัติครั้ง 32 12/1/2561				1,434,000.00	59.75	966,000.00	10,000.00		อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม Ayutthaya Sports tourism 2018	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	9,400,000.00	อนุมัติครั้ง 32 12/1/2561				3,168,380.00	33.71	6,231,620.00			อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 4 ประกวดวงดนตรีเยาวชน (Thai Fusion Music 2018 Ayutthaya Campus) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	3,000,000.00	อนุมัติครั้ง 81 6/6/2561					-	3,000,000.00			- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ - กำหนดจัดงานประมาณ เดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ สง.ปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานจังหวัด/ท่องเที่ยวและกีฬา	4,500,000.00						-	4,500,000.00			- อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ - เข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 - รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561
	กิจกรรมที่ 6 แร่สิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “แต่งชุดไทย ไปอยุธยา”	อำเภอพระนครศรีอยุธยา	2,000,000.00						-	2,000,000.00			อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร
8	กิจกรรมย่อย รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	สนจ.อย.		อนุมัติครั้ง 21 15/11/2560									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบดำเนินงาน		1,500,000.00					643,863.71	42.92	856,136.29			
9	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	สนจ.อย.		อนุมัติครั้ง 74 23/3/2561									คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
	งบดำเนินงาน		500,000.00		19 มิ.ย. 61	14 ส.ค. 61	495,000.00		0.00	495,000.00	5,000.00		
10	กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ SME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนจ.อย.		อนุมัติครั้ง 35 17/1/2561									
	งบดำเนินงาน		450,000.00		26 เม.ย. 61	24 ส.ค. 61	450,000.00	90,000.00	20.00	360,000.00			กำหนดจ่ายเงิน เป็น 3 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 90,000 บาท เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 26 พ.ค. 61 (เบิกเรียบร้อยแล้ว) งวดที่ 2 เป็นเงิน 225,000 บาท เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 25 ก.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 135,000 บาท เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 25 ส.ค. 61
11	กิจกรรมย่อย อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่านอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	สนจ.อย./ท้องถิ่น/ปกครอง จังหวัด/พช.		อนุมัติครั้ง 60 7/3/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบดำเนินงาน		1,000,000.00					113,154.46	11.32	886,845.54			
12	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนจ.อย./สนง.ปชส.		อนุมัติครั้ง 49 27/2/2561									
	งบดำเนินงาน		4,000,000.00						0.00	4,000,000.00	50,000.00		สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 61 สนจ.อย. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดกิจกรรม
13	กิจกรรมย่อย สานสัมพันธ์กับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พาณิชย์จังหวัด/สนจ.อย./ ทกจ./วธ.		อนุมัติครั้ง 18 7/11/2560									จัดงานประมาณเดือนมิถุนายน 2561 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
	งบดำเนินงาน		10,000,000.00					1,865,000.00	18.65	2,300,000.00	5,835,000.00		
14	กิจกรรมย่อย เพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าสินค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พาณิชย์จังหวัด		อนุมัติครั้ง 31 9/1/2561									เบิกเงิน งวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
	งบดำเนินงาน		2,000,000.00		16 มี.ค. 61	22 ก.ค. 61	1,787,542.00	893,771.00	44.69	1,787,542.00	212,458.00		
15	กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิตการค้า และภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0	สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15		อนุมัติครั้ง 11 20/10/2560									คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561
	งบดำเนินงาน		2,338,400.00					1,633,937.00	69.87	187,006.00	517,457.00		
16	กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	วัฒนธรรมจังหวัด		อนุมัติครั้ง 27 1/12/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,500,000.00					2,281,600.00	100.00	-	218,400.00		
17	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด		อนุมัติครั้ง 46 21/2/2561									
	งบดำเนินงาน		1,660,000.00					42,970.00	2.59	1,617,030.00			- ลงนามในสัญญาจ้างเกี่ยวกับจ้างทำข้อมูลหนังสือแล้ว - อยู่ระหว่างร่าง TOR และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ฯ

[illegible]

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ สงป.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
26	กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ปลอดภัย	เกษตรจังหวัด	1,908,450.00	อนุมัติครั้ง 44 13/2/2561				1,103,643.77	57.83	804,806.23			
	งบดำเนินงาน		1,403,450.00					600,139.77	42.76	803,310.23			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบลงทุน		505,000.00					503,504.00	100.00	-			
	ครุภัณฑ์ ตู้เย็นแช่น้ำยาตรวจสารพิษตกค้าง		25,000.00		21 มี.ค. 61	28 มี.ค. 61	25,000.00	25,000.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไครนเพื่อการเกษตร ขนาด 15 ลิตร		480,000.00		26 มี.ค. 61	25 เม.ย. 61	478,504.00	478,504.00	100.00	-		1,496.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	กิจกรรมย่อย มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 17 9/11/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,000,000.00					1,991,260.00	100.00	-	8,740.00		
28	กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561									อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา ส่วนที่งบที่ใช้ในการอบรมจะเริ่มดำเนินการ เดือน พ.ค. 61 / คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 61
	งบดำเนินงาน		1,356,500.00						0.00	1,356,500.00			
29	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาวสวนพุทราประวัติศาสตร์ศรีอยุธยา	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ/เบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 61
	งบดำเนินงาน		1,678,450.00					1,227,600.00	73.14	450,850.00			
30	กิจกรรมย่อย พัฒนาและเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรจังหวัด	370,500.00	อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561				337,200.00	91.01	33,300.00			
	งบดำเนินงาน		290,500.00					257,200.00	88.54	33,300.00			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบลงทุน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		80,000.00		21 มี.ค. 61	10 เม.ย. 61	80,000.00	80,000.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	กิจกรรมย่อย พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์	เกษตรจังหวัด/โครงการ ชลประทาน	3,979,000.00	อนุมัติครั้ง 44 13/2/2561				2,314,058.10	58.16	1,664,941.90			
	งบดำเนินงาน	เกษตรจังหวัด	419,000.00					348,000.00	83.05	71,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบลงทุน	โครงการชลประทาน	3,560,000.00		7 พ.ค. 61	6 ต.ค. 61	2,228,015.74	1,966,058.10	55.23	2,228,015.74		1,331,984.26	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างตาดคอนกรีตคูล่งน้ำเข้าพร้อมเสริมคันดินแปลงนาส่วนพระองค์												กำหนดจ่ายเงิน 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 6 ส.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 5 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 20 ต.ค. 61
32	กิจกรรมย่อย พัฒนابرจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมช่องทางการ จำหน่ายสินค้าเกษตร	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 39 31/1/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ คาดว่าจะสามารถส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2561
	งบดำเนินงาน		1,500,000.00						0.00	1,500,000.00			
33	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพัฒนาเกษตรกร	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 39 31/1/2561									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		890,200.00					838,430.00	100.00	-	51,770.00		
34	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561	เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้ง 76 15/5/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบลงทุน		499,500.00						0.00	499,500.00			
35	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่	โครงการชลประทาน		อนุมัติครั้ง 36 17/1/2561									
	งบลงทุน		17,605,100.00		9 พ.ค. 61	26 ต.ค. 61	16,291,994.88	2,866,987.56	16.28	13,425,007.32		1,313,105.12	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ 1 แปลง และ ค่าอำนวยความสะดวกและค่าควบคุมงาน												ส่งเบิกเงิน 15 % เรียบร้อยแล้ว กำหนดจ่ายเงิน เป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,333,184.45 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นเงิน 3,403,123.85 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 ก.ค.61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 3,427,417.87 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 27 ส.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นเงิน 4,984,904.72 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ก.ย. 61 งวดที่ 5 เป็นเงิน 3,143,363.99 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ต.ค. 61

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ สง.ม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
36	กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย	ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้ง 4 22/9/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		9,844,350.00					9,811,400.00	100.00	-	32,950.00		
37	กิจกรรมย่อย ปล่อน้ำเข้าน้ำปล่อยปลาเข้าทุ่ง	ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้ง 4 22/9/2560									ได้รับผู้รับจ้างแล้ว/แผนปล่อยปลาประมาณ ส.ค.61
	งบดำเนินงาน		4,894,000.00						0.00	4,894,000.00	702,050.00		
38	กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2	ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้ง 58 7/3/2561									ได้รับผู้รับจ้างแล้ว/แผนปล่อยกุ้งประมาณ มี.ย. 61/คาดว่าจะเบิกภายในเดือน ก.ค. 61
	งบดำเนินงาน		5,000,000.00						0.00	5,000,000.00			
39	กิจกรรมย่อย การประเมินผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำ 4 สายหลัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้ง 54 7/3/2561									กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 8 ส.ค. 61 และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2561
	งบดำเนินงาน		200,000.00		10 เม.ย. 61	8 ส.ค. 61	195,000.00		0.00	195,000.00	5,000.00		
40	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีไถ่"	สนง.ป.อ.ย		อนุมัติครั้ง 51 28/2/2561									อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบดำเนินงาน		700,400.00					664,190.00	94.83	36,210.00			
41	กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกัน อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.ป.อ.ย		อนุมัติครั้ง 51 28/2/2561									คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
	งบลงทุน		1,342,000.00		8 พ.ค. 61	7 ก.ค. 61	1,298,000.00		0.00	1,298,000.00		44,000.00	
	ครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล												
42	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีไถ่" ครั้งที่ 2	สนง.ป.อ.ย		อนุมัติครั้ง 75 15/5/2561									อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	งบดำเนินงาน		350,200.00					199,400.00	56.94	150,800.00			
43	กิจกรรมย่อย พัฒนารูปแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์	พัฒนาชุมชนจังหวัด		อนุมัติครั้ง 52 2/3/2561									กิจกรรมที่ 1 ประมวลออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า (งบประมาณ 296,300 บาท) อยู่ ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 กิจกรรมที่ 2 นำเสนอการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้า OTOP (งบประมาณ 1,703,700 บาท) คาดว่าจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคม 2561
	งบดำเนินงาน		2,000,000.00					59,300.00	2.97	1,940,700.00			
44	กิจกรรมย่อย การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สพป.อ.ย เขต1	930,700.00	อนุมัติครั้ง 23 24/11/2560				930,700.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		510,380.00					510,380.00	100.00	-			
	งบลงทุน		420,320.00					420,320.00	100.00	-			
		สพป.อ.ย เขต2	983,700.00	อนุมัติครั้ง 20 14/11/2560				899,700.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		753,900.00					669,900.00	100.00	-	84,000.00		
	งบลงทุน		229,800.00					229,800.00	100.00	-			
45	กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา	โยธาธิการและผังเมือง	7,840,000.00	อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560						-			
	งบลงทุน		7,840,000.00		9 ก.พ. 61	17 ก.ย. 61	7,140,000.00	1,071,000.00	13.66	6,769,000.00		700,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - พื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา ตำบลหัวรอ, ตำบลประตู่ชัย,ตำบลลาสุกรี อำเภอมะนังนครศรีอยุธยา												กำหนดจ่ายเงิน แบ่งเป็น 3 งวดงาน เป็น งวดที่ 1 เป็นเงิน 2,856,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 เม.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,499,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 19 ก.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 1,785,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 ก.ย. 61

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
46	กิจกรรมย่อย เชื้อนป้องกันคลังและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โยธาธิการและผังเมือง	19,600,000.00	อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560									
	งบลงทุน		19,600,000.00		5/3/2561	28/2/2562	15,671,967.57		-	15,671,967.57		3,928,032.43	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเชื้อนป้องกันคลังและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา												คาดว่าจะเบิกเงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,350,795.14 บาท ภายในเดือน พ.ค. 61 (กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ จำนวน 16 งวด)
47	กิจกรรมย่อย จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	โยธาธิการและผังเมือง	14,700,000.00	อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560					-	14,700,000.00			
	งบลงทุน		14,700,000.00		31/5/2561	26/5/2562	9,020,067.60		-	9,020,067.60		5,679,932.40	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ป้ายบอกสถานที่บริเวณโดยรอบเกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 79 ชุด		14,700,000.00										กำหนดจ่ายเงิน เป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 270,602.03 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธ.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,984,414.87 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.พ. 62 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. 62
48	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการจัดฝึกตกขาวอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรม 4.0	โยธาธิการและผังเมือง		อนุมัติครั้ง 56 07/3/2561									
	งบลงทุน		1,420,000.00		30 พ.ค. 61	27 ก.ย. 61	1,310,000.00	655,000.00	46.13	1,310,000.00		110,000.00	
	ครุภัณฑ์ - เรือท้องแบนกำจัดผักตบชวาพร้อมระบบสายพานลำเลียง เครื่องยนต์ชนิดทางสั้นและเทอร์เลอร์ลากจูง												กำหนดจ่ายเงิน เป็น 2 งวด ได้แก่ เบิกล่วงหน้า 50 % เรียบร้อยแล้ว งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 655,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 29 ก.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 655,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 27 ก.ย. 61
49	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมเชื้อนป้องกันคลังริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลชนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน	โยธาธิการและผังเมือง		อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561									
	งบลงทุน		3,500,000.00		22 พ.ค. 61	18 พ.ย. 61	3,039,900.00	455,985.00	13.03	2,579,800.00		460,100.00	
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมเชื้อนป้องกันคลังริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลชนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน												กำหนดจ่ายเงิน เป็น 7 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 30,399 บาทภายในวันที่ 21 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 911,970 บาทภายในวันที่ 6 ก.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 911,970 บาทภายในวันที่ 5 ส.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 303,990 บาทภายในวันที่ 19 ก.ย. 61 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 121,596 บาทภายในวันที่ 4 ต.ค. 61 งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 455,985 บาทภายในวันที่ 8 พ.ย. 61 งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 303,990 บาทภายในวันที่ 18 พ.ย. 61

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ สง.ปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
50	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561									
	งบลงทุน		17,000,000.00		30 พ.ค. 61	25 พ.ค. 62	13,700,000		-	13,700,000.00		3,300,000.00	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง		17,000,000.00										กำหนดจ่ายเงิน 14 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 274,000 บาท แล้วเสร็จ 19 ก.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 18 ส.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ก.ย. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ต.ค.61 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 พ.ย. 61 งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 ธ.ค. 61 งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 5 ม.ค. 62 งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 25 ม.ค. 62 งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,301,500 บาท แล้วเสร็จ 14 ก.พ. 62 งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 822,000 บาท แล้วเสร็จ 6 มี.ค. 62 งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 2,055,000 บาท แล้วเสร็จ 26 มี.ค. 62 งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 1,096,000 บาท แล้วเสร็จ 15 เม.ย. 62 งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 411,000 บาท แล้วเสร็จ 5 พ.ค. 62 งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 2,082,400 บาท แล้วเสร็จ 25 พ.ค. 62
51	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้ง 79 21/5/2561									
	งบลงทุน		8,400,000.00						-	8,400,000.00			
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		8,400,000.00										- อยู่ระหว่างการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2561
52	กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรบไชย อำเภพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้ง 78 21/5/2561									
	งบลงทุน		13,000,000.00						-	13,000,000.00			
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรบไชย อำเภพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		13,000,000.00										- อยู่ระหว่างการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2561
53	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโดนค(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย	โยธาธิการและผังเมือง		อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561									
	งบลงทุน		13,000,000.00						0.00	13,000,000.00			
	คำที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโดนค(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย												- ส่งเรื่องอุทธรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (กรณีบัญชีกลาง) อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์ - รอหนังสือจากสำนักงบประมาณเรื่อง พรบ.โอน

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ สงปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
54	กิจกรรมย่อย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถิ่น จังหวัด/ประชาสัมพันธ์ จังหวัด/สสจ.อย		อนุมัติครั้ง 53 05/3/2561									
	งบดำเนินงาน		2,643,100.00					2,401,960.00	90.88	241,140.00			- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกเงิน
55	กิจกรรมย่อย จัดตั้งคลังอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง	สาธารณสุขจังหวัด	5,208,000.00	อนุมัติครั้ง 2 11/9/2560					-	5,208,000.00			
	งบลงทุน		5,208,000.00				3,886,080.00		-	3,886,080.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561
	คำครุภัณฑ์ - เครื่องดูดเสมหะ 80 เครื่อง		880,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	760,000.00		-	760,000.00		120,000.00	
	- เครื่องพ่นยา 80 เครื่อง		400,000.00		30 มี.ค. 61	14 พ.ค. 61	400,000.00		-	400,000.00			
	- รถเข็นนั่งถ่าย 80 คัน		360,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	301,600.00		-	301,600.00		58,400.00	
	- เก้าอี้นั่งถ่าย 80 ตัว		280,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	231,200.00		-	280,000.00		48,800.00	
	- รถเข็นนิคนั่ง 80 คัน		528,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	171,200.00		-	528,000.00		356,800.00	
	- เตียงนอนปรับระดับ 2 โกร 80 เตียง		1,500,000.00		30 มี.ค. 61	14 พ.ค. 61	1,151,040.00		-	1,151,040.00		348,960.00	
	- ที่นอนโฟมกันแมลงกัดทับ 80 อัน		1,260,000.00		22 มี.ค. 61	6 พ.ค. 61	871,040.00		-	871,040.00		388,960.00	
56	กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	สาธารณสุขจังหวัด		อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561						-			
	งบลงทุน		10,625,000.00						-	10,625,000.00			
	ครุภัณฑ์ - เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง		5,000,000.00		31 พ.ค. 61	29 ส.ค. 61	4,995,800.00		-	4,995,800.00		4,200.00	คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2561
	- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า300 mA จำนวน1เครื่อง		5,125,000.00		31 พ.ค. 61	29 ส.ค. 61	4,080,000.00		-	4,080,000.00		1,045,000.00	- คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2561
	- เครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง		500,000.00		31 พ.ค. 61	29 ส.ค. 61	500,000.00		-	500,000.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2561
57	กิจกรรมย่อย ป้ายจราจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายรักษาวินัยจราจร	ตำรวจจราจรจังหวัด	4,993,900.00	อนุมัติครั้ง 29 14/12/1960				3,176,509.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		3,769,000.00		29 มี.ค. 61	28 พ.ค. 61	1,971,475.00	1,971,475.00	100.00	-	1,797,525.00		
	งบลงทุน		1,224,900.00				1,205,034.00	1,205,034.00	100.00	-		19,866.00	
58	กิจกรรมย่อย บังคับใช้กฎหมายจราจรโดยใช้เทคโนโลยี	ตำรวจจราจรจังหวัด	10,000,000.00	อนุมัติครั้ง 19 13/11/2560				4,725,000.00	47.25	4,725,000.00			ส่งเอกสารเบิกจ่าย วงดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
	งบลงทุน		10,000,000.00		20 เม.ย. 61	19 ก.ค. 61	9,450,000.00	4,725,000.00	47.25	4,725,000.00		550,000.00	
59	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระชายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	อ.พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้ง 25 28/11/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		1,131,900.00		19 มี.ค. 61	18 พ.ค. 61	724,000.00	724,000.00	100.00	-		407,900.00	
60	กิจกรรมย่อย ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	อ.พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้ง 77 21/05/2561						-			อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด TOR/ราคากลาง
	งบดำเนินงาน		1,500,000.00						0.00	1,500,000.00			
61	กิจกรรมย่อย ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.นครหลวง		อนุมัติครั้ง 14 2/11/2560									
	งบลงทุน		4,975,200.00		25 เม.ย. 61	22 ส.ค. 61	4,182,750.00		0.00	4,182,750.00		792,450.00	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		4,975,200.00										กำหนดจ่ายเงิน 4 วงด ได้แก่ (งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 15 ก.ค.61) งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 836,550 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 24 พ.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,045,687.50 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 23 มิ.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,254,825 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 23 ก.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,045,687.50 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 22 ส.ค. 61

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ สง.ม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
62	กิจกรรมย่อย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา	อ.เสนา		อนุมัติครั้ง 30 22/12/2560									- จัดงานประเพณี ประเพณีเดือนกรกฎาคม - อยู่ระหว่างประกาศประกวดขึ้นในระบบ
	งบดำเนินงาน		2,500,000.00						0.00	2,500,000.00			
63	กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเสนา	อำเภอเสนา	3,039,700.00	อนุมัติครั้ง 37 30/1/2561				183,300.00	6.03	2,856,400.00			
	งบดำเนินงาน		1,257,800.00					183,300.00	14.57	1,074,500.00			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	งบลงทุน		1,781,900.00					-	0.00	1,781,900.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. 61
	ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องผสมปุ๋ยแวนอน ความจุถังป้อน ขนาด 200 - 300 กิโลกรัมและ กำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า 2 เครื่อง		70,000.00		23 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	70,000.00		0.00	70,000.00			
	- เครื่องสูบน้ำหมักระบบอิเล็กทรอนิกส์ดีเซล ขนาดซึ่ง น้ำหนัก500กิโลกรัม 2 เครื่อง		19,000.00		23 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	19,000.00		0.00	19,000.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ตำบลมารวิชัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง		1,692,900.00		28 มี.ค. 61	26 ก.ค. 61	1,536,000.00		0.00	1,536,000.00		156,900.00	
64	กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกันน้ำชลประทาน ช่วงบริเวณหมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร	อำเภอบางไทร		อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		1,960,000.00		23 มี.ค. 61	21 มี.ย. 61	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	-		580,000.00	
65	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี	อำเภอบางไทร		อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560									คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2561
	งบลงทุน		1,960,000.00		22 มี.ค. 61	20 มี.ย. 61	1,370,000.00		0.00	1,960,000.00		590,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
66	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHAL TIC CONCRETE สาย 15 โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร	อำเภอบางไทร		อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		980,000.00		16 มี.ค. 61	15 พ.ค. 61	728,000.00	728,000.00	100.00	-		252,000.00	
67	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกึ่ง อำเภอบางไทร	อำเภอบางไทร		อนุมัติครั้ง 72 15/3/2561									
	งบลงทุน		1,265,000.00		7 พ.ค. 61	6 ก.ค. 61	815,000.00		0.00	815,000.00		450,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกึ่ง อำเภอบางไทร												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม 2561
68	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.นาคู	อำเภอผักไห่		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		457,600.00		13 พ.ย. 60	13 ธ.ค. 60	456,000.00	456,000.00	100.00	1,600.00		1,600.00	
69	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ลำตะเคียน	อำเภอผักไห่		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		486,000.00		15 ธ.ค. 60	14 ม.ค. 61	484,500.00	484,500.00	100.00	-		1,500.00	
70	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ลำตะเคียน	อำเภอผักไห่		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		479,200.00		15 ธ.ค. 60	14 ม.ค. 61	477,700.00	477,700.00	100.00	-		1,500.00	

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ สงป.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
71	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ 6 ต.ดอนลาน	อำเภอผักไห่		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		485,100.00		22 ธ.ค. 60	21 ม.ค. 61	483,600.00	483,600.00	100.00	-		1,500.00	
72	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ 3 ต.จักราช	อำเภอผักไห่		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		472,300.00		4 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	470,800.00	470,800.00	100.00	-		1,500.00	
73	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อำเภอผักไห่	702,900.00	อนุมัติครั้ง 68 14/3/2561				-	0.00	702,900.00			
	งบดำเนินงาน		78,950.00						0.00	78,950.00			คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2561
	งบลงทุน		623,950.00		21 พ.ค. 61	20 ก.ค. 61	595,000.00		0.00	595,000.00		28,950.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงเรียน หน้าที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จำนวน 4 โรงเรียน												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2561
74	กิจกรรมย่อย ลดปัญหาผลพิษจากการเผาตอซังและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร	อำเภอผักไห่		อนุมัติครั้ง 33 15/1/2561									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		370,000.00					370,000.00	100.00	-			
75	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพื่อชุมชน	อำเภอผักไห่		อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		473,200.00		22 ธ.ค. 60	20 ก.พ. 61	471,000.00	471,000.00	100.00	-		2,200.00	
76	กิจกรรมย่อย ขุดลอกคลองหมอนทอง หน้าที่ 1 และหน้าที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่	อำเภอผักไห่		อนุมัติครั้ง 71 14/3/2561									
	งบลงทุน		1,000,000.00						0.00	1,000,000.00			
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ขุดลอกคลองหมอนทองหน้าที่1และหน้าที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่												- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง - รอหนังสือจากสำนักงานงบประมาณเรื่อง พรบ. โอน
77	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล.หน้าที่ 8 บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 42 7/2/2561									
	งบลงทุน		3,115,400.00		4 พ.ค. 61	23 มิ.ย. 61	2,170,000.00		0.00	2,170,000.00		945,400.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงถนนคสล.หน้าที่8บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561
78	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 42 7/2/2561									
	งบลงทุน		4,522,800.00		30 มี.ค. 61	28 ก.ค. 61	2,780,000.00		0.00	2,780,000.00		1,742,800.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย												กำหนดจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 2,780,000 บาท เมื่อส่งมอบงานครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ค. 2561

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
79	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 63 09/3/2561									
	งบลงทุน		1,084,000.00		25 พ.ค. 61	23 ส.ค. 61	879,000.00		0.00	879,000.00		205,000.00	
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2561
80	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561									อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	งบดำเนินงาน		500,000.00						0.00	500,000.00			
81	กิจกรรมย่อย ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561									อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	งบดำเนินงาน		700,000.00						0.00	700,000.00			
82	กิจกรรมย่อย พัฒนามลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์	อำเภอบางซ้าย		อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561									อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	งบดำเนินงาน		800,000.00						0.00	800,000.00			
83	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ)	อำเภอบางปะหัน		อนุมัติครั้ง 3 11/9/2560									
	งบลงทุน		5,972,000.00		23 พ.ค. 61	20 ต.ค. 61			0.00	4,500,000.00		1,472,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง												กำหนดการจ่ายเงิน 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 6 ส.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 5 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 20 ต.ค. 61
84	กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลคานิม อำเภอบางปะหัน	อำเภอบางปะหัน		อนุมัติครั้ง 64 09/3/2561									
	งบลงทุน		1,065,000.00		27 เม.ย. 61	30 มิ.ย. 61	780,000.00		0.00	780,000.00		285,000.00	
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลคานิม อำเภอบางปะหัน												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ สงปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
85	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลลำพะเนียง	อำเภอบ้านแพรง		อนุมัติครั้ง 10 19/10/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		1,695,400.00		20 ธ.ค. 60	19 ม.ค. 61	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-		495,400.00	
86	กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย	อำเภอบ้านแพรง		อนุมัติครั้ง 10 19/10/2560									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		1,372,000.00		20 ธ.ค. 60	3 ก.พ. 61	1,029,000.00	1,029,000.00	100.00	-		343,000.00	
87	กิจกรรมย่อย วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบ สนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช	อำเภอมหาราช		อนุมัติครั้ง 57 07/3/2561									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		498,000.00		20 มี.ค. 61	19 พ.ค. 61	498,000.00	498,000.00	100.00	-			
88	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลพิศเพียน อำเภอมหาราช	อำเภอมหาราช		อนุมัติครั้ง 57 07/3/2561									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		217,000.00		20 มี.ค. 61	19 พ.ค. 61	217,000.00	217,000.00	100.00	-			
89	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน	อำเภอบางปะอิน		อนุมัติครั้ง 66 13/3/2561									
	งบลงทุน		2,000,000.00		18 พ.ค. 61	17 ก.ค. 61	1,819,000.00		0.00	1,819,000.00		181,000.00	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
90	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบริมคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลชนอนหลวง อำเภอบางปะอิน	อำเภอบางปะอิน		อนุมัติครั้ง 61 08/3/2561									
	งบลงทุน		1,500,000.00		18 พ.ค. 61	17 ก.ค. 61	1,389,000.00		0.00	1,389,000.00		111,000.00	
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบริมคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลชนอนหลวง												คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
91	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงเรียนนิชิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง	อำเภอลาดบัวหลวง		อนุมัติครั้ง 69 14/3/2561									
	งบลงทุน		13,279,000.00						0.00	13,279,000.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงเรียนนิชิชัยพัฒนา												- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง - รอหนังสือจากสำนักงบประมาณเรื่อง พรบ.โอน
	ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)		9,000,000.00					4,614,764.28	51.28	4,385,235.72			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 91 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย								84,358,591.48	23.28	277,992,358.52	9,763,146.00	29,853,236.21	
สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)											39,616,382.21		
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวน 8 กิจกรรมย่อย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2561 ลว. 25 เม.ย. 61)											25,749,700.00		
คงเหลืองบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)											13,866,682.21		