

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วงเงินจัดสรร 291,351,600 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
สีเหลือง = โครงการที่มีปัญหา
สีส้ม = โครงการขอใช้เงินเพื่อจ่าย

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ ปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
1	กิจกรรมย่อย ขยายศัฟฟารีอยุธยาระดับโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 8 27 ก.ย. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		10,000,000.00				9,895,000.00	9,889,211.42	100.00	-	110,778.58		
2	กิจกรรมย่อย วันมวยไทยนายขนมต้ม	ท่องเที่ยวและกีฬา		อนุมัติครั้งที่ 31 19 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		3,600,000.00		14 มี.ค. 62	13 เม.ย. 62	3,550,000.00	3,550,000.00	100.00	-	50,000.00		
3	กิจกรรมย่อย ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา	ท่องเที่ยวและกีฬา		อนุมัติครั้งที่ 36 29 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		7,000,000.00				6,798,000.00	6,798,000.00	100.00	-	202,000.00		
4	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว	ท่องเที่ยวและกีฬา		อนุมัติครั้งที่ 31 19 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		602,100.00				562,200.00	562,200.00	100.00	-	39,900.00		
5	กิจกรรมย่อย รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และสานสัมพันธ์กับ นานาชาติ	สนจ.อย.		อนุมัติครั้งที่ 46 30 พ.ย. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		1,500,000.00				1,499,761.12	1,499,761.12	100.00		238.88		
6	กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วย ระบบเทคโนโลยี 4.0	สนจ.อย.		อนุมัติครั้งที่ 58 14 มี.ค. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		200,000.00				2,000,000.00	200,000.00	100.00	-			
7	กิจกรรมย่อย การจัดทำ "สมุดภาพทรงเก่า" จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สนจ.อย.		อนุมัติครั้งที่ 59 18 มี.ค. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		1,000,000.00		26 ก.ย. 62	24 ก.พ. 63	950,000.00	950,000.00	100.00	-	50,000.00		
8	กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนจ.อย.		อนุมัติครั้งที่ 62 22 มี.ค. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		430,000.00				430,000.00	430,000.00	100.00	-			
9	กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	วัฒนธรรมจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 25 12 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		1,703,500.00		23 พ.ค. 62	23 ก.ค. 62	1,665,100.00	1,665,100.00	100.00	-	38,400.00		
10	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562	วัฒนธรรมจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 61 22 มี.ค. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		454,545.00		20 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	454,545.00	454,545.00	100.00	-			
11	กิจกรรมย่อย การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.พาณิชย์จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 3 19 ก.ย. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		2,500,000.00		24 ธ.ค. 61	24 มี.ค. 62	2,399,900.00	2,399,900.00	100.00	-	100,100.00		
12	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.ประชาสัมพันธ์		อนุมัติครั้งที่ 21 11 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<u>งบดำเนินงาน</u>		1,240,000.00		4 ธ.ค. 61	3 เม.ย. 62	1,190,000.00	1,190,000.00	100.00	-	50,000.00		

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ จปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประมาณ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
13	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 11 5 ค.ค. 61									
	งบลงทุน		12,000,000.00		22 ม.ค. 62	17 พ.ย. 62	11,366,709.19	11,366,709.19	100.00	-		633,290.81	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 11 5 ค.ค. 61									
	งบลงทุน		12,000,000.00		22 ม.ค. 62	17 พ.ย. 62	11,186,000.00	11,186,000.00	100.00	-		814,000.00	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดจา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดจา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 11 5 ค.ค. 61									
	งบลงทุน		15,000,000.00		25 ม.ค. 62	20 พ.ย. 62	11,890,000.00	11,890,000.00	100.00	-		3,110,000.00	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดจา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดจา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโคต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 11 5 ค.ค. 61									
	งบลงทุน		25,000,000.00		23 ม.ค. 62	17 ม.ค. 63	19,990,063.17	11,954,057.80	59.80	8,036,005.37		5,009,936.83	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวงบริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโคต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ขอคืนเงินเหลือมอบปี วงเงิน 8,036,005.37 บาท

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ ปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
17	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประจักษ์ อำเภอพนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 35 26 ต.ค. 61									
	งบลงทุน		16,116,161.00		30 เม.ย. 62	23 ก.พ. 63	16,116,161.00	2,417,424.15	15.00	13,698,736.85			
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประจักษ์ อำเภอพนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ขอคืนเงินเหลือปี วงเงิน 13,698,736.85 บาท
18	กิจกรรมย่อย เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาธารณะประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลพิศเคียน อำเภอมหาราช	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 75 3 เม.ย. 62									
	งบลงทุน		5,250,000.00		21 มิ.ย. 62	15 เม.ย. 63	4,890,000.00	4,890,000.00	100.00	-		360,000.00	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาธารณะประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลพิศเคียน อำเภอมหาราช												ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดโคกทึรีย ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 70 29 มี.ค. 62									
	งบลงทุน		12,000,000.00		8 ส.ค. 62	2 มิ.ย. 63	9,890,000.00	3,936,220.00	39.80	5,953,780.00		2,110,000.00	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดโคกทึรีย ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 115 เมตร												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ขอคืนเงินเหลือปี วงเงิน 8,406,500 บาท
20	กิจกรรมย่อย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 26 12 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,000,000.00	.			1,793,200.00	1,793,200.00	100.00	-	206,800.00		
21	กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/แรงงานจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 30 17 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ - แร่งงานจังหวัด คืนเงิน 115 บาท
	งบดำเนินงาน		5,031,950.00				5,031,835.00	5,031,835.00	100.00	-	115.00		
22	กิจกรรมย่อย พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	35,805,550.00	อนุมัติครั้งที่ 37 30 ต.ค. 61			25,227,200.00	25,227,200.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		1,468,050.00				1,464,700.00	1,464,700.00	100.00	-	3,350.00		
	งบลงทุน		34,337,500.00				23,762,500.00	23,762,500.00	100.00	-			
	ค่าครุภัณฑ์												
	-รถเข็นนั่งถ่าย 1,025 คัน		4,612,500.00		12 มี.ค. 62	10 มิ.ย. 62	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00	-		1,862,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	-เก้าอี้นั่งถ่าย 1,025 ตัว		3,587,500.00		12 มี.ค. 62	10 มิ.ย. 62	2,019,250.00	2,019,250.00	100.00	-		1,568,250.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	-รถเข็นชนิดนั่ง 1,025 คัน		6,765,000.00		12 มี.ค. 62	10 มิ.ย. 62	5,832,250.00	5,832,250.00	100.00	-		932,750.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	-เตียงเฟิร์ลเลอร์ชนิดมีอหมุนแบบ ข. 615 เตียง		9,717,000.00		12 มี.ค. 62	10 มิ.ย. 62	8,917,500.00	8,917,500.00	100.00	-		799,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	-ที่นอนโฟมกันแมลงทาบ 615 อัน		9,655,500.00		12 มี.ค. 62	10 มิ.ย. 62	4,243,500.00	4,243,500.00	100.00	-		5,412,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ ปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
23	กิจกรรมย่อย การรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดในทุกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (To be number one)	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 44 27 พ.ย. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		997,395.00				997,395.00	997,395.00	100.00	-			
24	กิจกรรมย่อย พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับ สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 2)	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 69 28 มี.ค. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		2,064,500.00				2,048,900.00	2,048,900.00	100.00	-			
	คำครุภัณฑ์												
	- เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 17 เครื่อง		680,000.00		27 พ.ค. 62	25 ส.ค. 62	676,600.00	676,600.00	100.00	-		3,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบพกพา จำนวน 205 เครื่อง		615,000.00		27 พ.ค. 62	25 ส.ค. 62	610,900.00	610,900.00	100.00	-		4,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- พรอพท์ใช้ฉีดพ่นยา จำนวน 205 เครื่อง		389,500.00		27 พ.ค. 62	25 ส.ค. 62	385,400	385,400.00	100.00	-		4,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อม ติดตั้งหน้าจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 4 เครื่อง		380,000.00		27 พ.ค. 62	25 ส.ค. 62	376,000	376,000.00	100.00	-		4,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	กิจกรรมย่อย ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก	พลังงานจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 43 23 พ.ย. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		2,500,000.00		5-มิ.ย.-62	5-ส.ค.-62	2,475,000.00	2,475,000.00	100.00	-		25,000.00	
	คำครุภัณฑ์												
	- ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด												
26	กิจกรรมย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ศอ.ปส.จ.อย		อนุมัติครั้งที่ 32 19 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,000,000.00				1,987,920.00	1,987,920.00	100.00	-	12,080.00		
27	กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนใน สถานศึกษา ด้านภัยยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ศอ.ปส.จ.อย		อนุมัติครั้งที่ 72 1 เม.ย. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		930,400.00				930,400.00	930,400.00	100.00	-			
28	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยก ทางหลวงหมายเลข 32 -บ้านอุทัย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 33 19 ต.ค. 61									
	งบลงทุน		24,600,000.00		26 เม.ย. 62	21 ม.ค. 63	24,600,000.00	24,600,000.00	100.00	-			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -บ้านอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	กิจกรรมย่อย การผลิตกึ่งแม่น้ำปลอดภัย	สนง.ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 7 21 ก.ย. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		3,540,000.00		4 ธ.ค. 61	3 ก.พ. 62	3,540,000.00	3,540,000.00	100.00	-			
30	กิจกรรมย่อย การผลิตกึ่งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2	สนง.ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 34 26 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		12,000,000.00		22 มี.ค. 62	20 ก.ค. 62	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00	-	2,400,000.00		
31	กิจกรรมย่อย ปล่อน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง	สนง.ประมงจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 64 26 มี.ค. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		6,000,000.00		23 ก.ค. 62	21 ก.ย. 62	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	-			

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ ป.ม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประมาณ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
32	กิจกรรมย่อย การแสดงและการจำหน่ายหรรรมสินค้า เกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,500,000.00				2,477,020.00	2,477,020.00	100.00	-	22,980.00		
33	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา	สนง.เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		1,279,500.00				1,275,080.00	1,275,080.00	100.00	-	4,420.00		
34	กิจกรรมย่อย พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่ง มะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		425,350.00				421,451.00	421,451.00	100.00	-	3,899.00		
35	กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน	สนง.เกษตรจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		352,550.00				352,005.00	352,005.00	100.00	-	545.00		
36	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางทางการจำหน่าย OTOP Outlet สู่ภูมิภาค	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 2 19 ก.ย. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,000,000.00		2 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	1,915,000.00	1,915,000.00	100.00	-	85,000.00		
37	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด	900,000.00	อนุมัติครั้งที่ 68 28 มี.ค. 62			896,700.00	896,700.00	100.00	-	3,300.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		670,000.00					666,700.00	100.00	-			
	งบลงทุน		230,000.00					230,000.00	100.00	-			
	ครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าผักตบชวา จำนวน 6 เครื่อง		180,000.00		11 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62	180,000.00	180,000.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กัทอผ้าคลุมไหล่ จำนวน 2 เครื่อง		50,000.00		11 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62	50,000.00	50,000.00	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 74 3 เม.ย. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,300,000.00		3 ก.ค. 62	31 ส.ค 62	2,268,800.00	2,268,800.00	100.00	-	31,200.00		
39	กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพ กำลังคน ภาคการผลิต การค้าและภาคบริการรองรับการ เข้าสู่ Thailand 4.0	สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15/แรงงาน จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 10 5 ต.ค. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 คืบเงิน 227,061 บาท - แรงงานจังหวัด คืบเงิน 28,430 บาท
	งบดำเนินงาน		1,413,000.00				1,157,509.00	1,157,509.00	100.00	-	255,491.00		
40	กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย เพื่อรับรองการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ตำรวจภูธรจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 63 26 มี.ค. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		985,500.00				979,500.00	979,500.00	100.00	-			
	ครุภัณฑ์ ชุดไฟส่องสว่างแบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด		660,000.00		22 ส.ค. 62	19 พ.ย. 62	660,000.00	660,000.00	100.00				
	ชุดกระจายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด		325,500.00		22 ส.ค. 62	19 พ.ย. 62	319,500.00	319,500.00	100.00		6,000.00		

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ จปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประมาณ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
41	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึงตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 60 20 มี.ค. 62									
	งบลงทุน		9,518,000.00		26 มี.ย. 62	23 ก.ย. 62	9,498,800.00	9,310,779.99	100.00			207,220.01	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดผักตบชวาด้วยนวัตกรรม 4.0	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 71 29 มี.ค. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		1,000,000.00		4 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	1,000,000.00	978,635.00	100.00	-	21,365.00		
	คำครุภัณฑ์ เรือกำจัดวัชพืช/ผักตบชวา จำนวน 2 ลำ												
43	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 76 4 เม.ย. 62									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		900,000.00				900,000.00	897,783.00	100.00	-	2,217.00		
44	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อม ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 19 9 ต.ค. 61									
	งบลงทุน		1,825,000.00		28 ธ.ค. 61	27 มี.ค. 62	1,587,000.00	1,587,000.00	100.00	-		238,000.00	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อมตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 20 9 ต.ค. 61									
	งบลงทุน		3,547,000.00		17 ม.ค. 62	16 พ.ค. 62	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-		1,047,000.00	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	กิจกรรมย่อย ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำอำเภอพระนครศรีอยุธยา	อ.พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 50 30 พ.ย. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		1,000,000.00		19 มี.ค. 62	17 ก.ค. 62	998,000.00	998,000.00	100.00	-	2,000.00		

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ จปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประมาณ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
47	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชุมชน หมู่ที่ 1 ขอยคั่นคลองสวัสดิ์ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 65 27 มี.ค. 62									
งบลงทุน			1,818,000.00		25 มี.ย. 62	23 ก.ย. 62	1,525,000.00	1,525,000.00	100.00	-		293,000.00	
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชุมชน หมู่ที่ 1 ขอยคั่นคลองสวัสดิ์ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร													ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ประกาศการเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.บางปะอิน		อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61									
งบลงทุน			5,000,000.00		29 ธ.ค. 61	27 พ.ค. 62	4,790,000.00		0.00	4,790,000.00		210,000.00	
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ประกาศการเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง													- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ขอคืนเงินเหลือมปี วงเงิน 4,790,000 บาท - อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้ตรงตามแบบ
49	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.บางปะอิน		อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61									
งบลงทุน			2,427,000.00		29 ธ.ค. 61	28 มี.ค. 62	1,666,000.00	1,666,000.00	100.00	-		761,000.00	
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา													ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	กิจกรรมย่อย ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.บางปะอิน		อนุมัติครั้งที่ 14 5 ต.ค. 61									
งบลงทุน			1,543,000.00		29 ธ.ค. 61	26 ก.พ. 62	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00	-		493,000.00	
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง													ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	กิจกรรมย่อย Running วัด วัง วิว @บางปะอิน 2019	อ.บางปะอิน		อนุมัติครั้งที่ 40 16 พ.ย. 61									
งบดำเนินงาน			1,235,900.00		12 ก.ค. 62	25 ส.ค 62	1,220,000.00	1,220,000.00	100.00	-	15,900.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ จปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
77	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.บางบาล		อนุมัติครั้งที่ 4 19 ก.ย. 61									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบลงทุน		1,462,000.00		24 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00	-		292,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
	ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000.00				9,000,000.00	8,985,160.14	100.00		14,839.86		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น 77 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย		291,351,600.00				289,974,271.29	254,565,735.62	87.37	32,478,522.22	3,748,919.32	37,173,430.84	