

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะงบลงทุน)

รอบ 6 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

*สีส้ม หมายถึง โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1	โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม*		51,250,000				31,210,000				40,000	
	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน											
1.1	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 7 21 ต.ค. 63								อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		31,250,000		30 ม.ค. 64	13 ก.พ. 65	31,210,000				40,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร											
1.2	กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอนวังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม. 0+000 - กม.3+000 ตำบลลำตาเสา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63								1.เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา วันที่ 1 - 11 ม.ค. 64 2.กำหนดยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา วันที่ 26 ม.ค. 64 3.คณะกรรมการพิจารณาผล วันที่ 27 ม.ค. 64 4.รายงานผลผู้ชนะ/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 ม.ค. 64 5.ลงนามในสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 64
	งบลงทุน		20,000,000									
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอนวังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม. 0+000 - กม.3+000 ตำบลลำตาเสา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น											
2	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน		138,177,000				108,560,784				8,616,216	
	กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน											
2.1	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 3263 (สะพานวัดกษัตริย์ราช) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63								- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		11,130,000		22 ก.พ. 64	22 ก.ค.64	10,691,072				438,928	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ น้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระแซง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 156 เมตร											
	รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 12 กิจกรรมย่อย		189,427,000				139,770,784				8,656,216.00	

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสาร ๒

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

*สีส้ม หมายถึง โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ													
1	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม												
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้													
1.1	กิจกรรม ยอยคิงส์ฟายอยุธยามรดกโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 9 27 ต.ค. 63									
	งบดำเนินงาน		13,000,000				4,795,350	2,762,234.00	58	2,000,000	8,237,766		
1.2	กิจกรรม มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนาน วิถีถิ่นอยุธยา	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 1 12 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบดำเนินงาน		4,250,000		26 ม.ค. 64	28 มี.ค. 64	3,810,888				439,112		
1.3	กิจกรรม อยุธยาเมืองกำเนิดขุน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 11 2 พ.ย. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบดำเนินงาน		3,000,000		19 มี.ค. 64	14 ต.ค. 64	2,980,000			2,980,000	20,000		
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ													
2	โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี												
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี													
2.1	กิจกรรม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 3 14 ต.ค. 63									
	งบดำเนินงาน		1,000,000				990,000.00	640,000.00	65	350,000.00	10,000.00		
	กิจกรรมที่ 1 จัดหาและพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Go - Ayutthaya)		500,000		6 พ.ย. 63	2 ก.พ. 64	500,000	150,000	30	350,000			อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	กิจกรรมที่ 2 จัดหาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ONLINE เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา		500,000		18 พ.ย. 63	16 ก.พ. 64	490,000	490,000	100	0			ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2	กิจกรรม Ayutthaya sports tourism 2021	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 2 9 ต.ค. 63									1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 7,640,000 บาท 2.ลงนามในสัญญา 29 มี.ค. 64
	งบดำเนินงาน		7,655,700								15,700.00		

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 1	พัฒนาและจัดการเมืองน่าอยู่												
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาในด้านสังคม													
3	โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม												
	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน												
3.1	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 7 21 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		31,250,000		30 ม.ค. 64	13 ก.พ. 65	31,210,000			31,210,000		40,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจรสาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร												
3.2	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สามแยกบ้านหัวหิน หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา											ยกเลิกโครงการ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
	งบลงทุน		28,000,000									28,000,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สามแยกบ้านหัวหิน หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
3.3	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายพหลโยธิน - คูคต - หินตะเภา หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลหินตะเภา อำเภอมั่นน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา											ยกเลิกโครงการ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
	งบลงทุน		31,200,000									31,200,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายพหลโยธิน - คูคต - หินตะเภา หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลหินตะเภา อำเภอมั่นน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
3.4	กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอนวังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม. 0+000 - กม.3+000 ตำบลลำตาเสา อำเภอมั่นน้อย และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63									1.ประกาศผู้ชนะ วงเงิน 19,984,200 บาท 2.ลงนามในสัญญา วันที่ 30 มี.ค. 64

[illegible]

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบ ม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม													
4	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน												
	กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน												
4.1	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ใน สะพานทางหลวงหมายเลข 3263 (สะพานวัด กษัตราธิราช) ตำบลบ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		11,130,000		22 ก.พ. 64	22 ก.ค.64	10,691,072			10,691,072		438,928	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ใน สะพานทางหลวงหมายเลข 3263 (สะพานวัด กษัตราธิราช) ตำบลบ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
4.2	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ใน สะพานทางหลวงหมายเลข 356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		10,440,000		23 ก.พ. 64	22 ก.ค. 64	10,092,952			10,092,952		347,048	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ใน สะพานทางหลวงหมายเลข 356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา												
4.3	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ใน สะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ตำบลหอรบไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		3,740,000		2 ก.พ. 64	1 ก.ค. 64	3,598,000			3,598,000		142,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ใน สะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ตำบลหอรบไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
4.4	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองช่อง สะเดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 5 26 ต.ค. 63									- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		11,000,000		13 ม.ค. 64	8 พ.ย. 64	10,840,000			10,840,000		160,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และแรงงานโดยใช้นวัตกรรม													
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน													
8	โครงการ ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน												
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการค้า การลงทุนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และยกระดับศักยภาพแรงงาน												
8.1	กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และศักยภาพแรงงาน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา/สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 10 2 พ.ย. 63									- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - กำหนดการจัดอบรม เดือน พ.ย. 63 - มี.ย. 64
	งบดำเนินงาน		2,053,100					1,001,844	48.80	1,030,416	20,840		
แผนงานที่ 3 ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาสร้างสรรค์													
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน													
9	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบบครบวงจร												
	กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)/SME แบบครบวงจร												
9.1	กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2021 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 8 20 ต.ค. 63									- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบดำเนินงาน		3,290,000		14 ม.ค. 64	20 เม.ย. 64	2,850,070			2,850,070	439,930		
9.2	กิจกรรม การจัดงานแสดงสินค้า "SMEs ของดีเมืองพระนครศรีอยุธยา" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 14 5 พ.ย. 63									- อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์
	งบดำเนินงาน		1,000,000								93,250		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ		9,000,000				9,000,000	2,821,182.38	31.35	6,178,817.62			
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 26 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย			272,125,800					#####		#####	9,309,714.00	#####	
			สรุปงบประมาณกิจกรรมที่ขอยกเลิก จำนวน 2 กิจกรรม									59,200,000.00	
			เงินเหลือจ่ายจากโครงการ (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)									77,211,730.00	
			รวมงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)									77,211,730.00	
			กันเงินไว้สำหรับโครงการที่ถูกพับไปในปี 61-62 จำนวน 4 กิจกรรม									25,251,549.85	
			สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/2563 ลว. 14 ต.ค. 63)									21,000,000.00	
			สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 9/2563 ลว. 3 ธ.ค. 63)									7,162,800.00	
			เงินเหลือจ่ายคงเหลือ									23,797,380.15	

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เอกสาร ๔

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ จัดสรร	ลงนามสัญญา		วงเงินในสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน*
				เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการSME ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0			9,018,300								
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร			8,968,300								
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร			8,647,800								
1	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ	366,000				366,000	100.00	0.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ	7,000,000	10-Mar-64	6-Aug-64	6,941,350			6,941,350.00	58,650.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3	กิจกรรมย่อย ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช)	สำนักงานเกษตรจังหวัด	857,500								1) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร -กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบและการจัดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร : กำหนด จัดอบรมพ.ศ.64 งบประมาณ 137,900 บาท -สัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว : กำหนดจัดอบรม พ.ศ.64 งบประมาณ 251,600 บาท 2) โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยเข้าสู่ระบบมาตรฐาน -อบรมเกษตรกร : กำหนดจัดอบรม พ.ศ.64 งบประมาณ 23,000 บาท 3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย -สัมมนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน : กำหนดจัดอบรม มี.ย.64 งบประมาณ 311,700 บาท -ฝึกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ : กำหนดจัดอบรม มี.ย.64 งบประมาณ 16,300 บาท
4	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	สำนักงานเกษตรจังหวัด	424,300								1) อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อกม. 1 ครั้ง : มี.ย.64 งบประมาณ 40,370 บาท 2) ประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย อกม. ระดับอำเภอ 2 ครั้ง : พ.ศ.64 และ ก.ค. 64 งบประมาณ 368,530 บาท 3) ประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด 1 ครั้ง : พ.ศ.64 งบประมาณ 15,400 บาท
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงแพะและแปลงใหญ่ของกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน			320,500								
5	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและการส่งออก	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	320,500								1) อบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ งบประมาณ 58,400 บาท : กำหนดจัดอบรม พ.ศ. 64 2) อบรมการจัดการมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค : กำหนดจัดอบรม พ.ศ. 64
โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน			50,000								
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SME			50,000								
6	กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	50,000				3,380.00	6.76	46,620.00		การติดตามและประเมินผล โดยจัดประชุมติดตามและประเมินผล เดือนวันเดือน - ค่าวัสดุสำนักงาน 22,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 18,000 บาท

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ จัดสรร	ลงนามสัญญา		วงเงินในสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน*
				เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุง			60,767,400								
โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา			57,017,400								
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์ระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา			51,017,400								
7	กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,717,400								1) อบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว : กำหนดจัดอบรม 10-12 มิ.ย. 2564 งบประมาณ 334,500 บาท 2) อบรมเครือข่ายด้านความปลอดภัย : กำหนดจัดอบรม 12-14 มิ.ย. 2563 งบประมาณ 234,900 บาท 3) อบรมเจ้าบ้านน้อยอยุธยา รุ่น 1 : กำหนดจัดอบรม มิ.ย. 2564 งบประมาณ 279,200 บาท 4) อบรมเจ้าบ้านน้อยอยุธยา รุ่น 2 : กำหนดจัดอบรม 1-3 ก.ค. 2564 งบประมาณ 279,200 บาท 5) อบรมเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย -แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR พร้อมขออนุมัติใช้ร่าง (รอบใหม่) : 25 ม.ค. 64 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : 27 ม.ค. 64 -การอนุมัติราคากลาง : 29 ม.ค. 64 -ขออนุมัติประกาศประกวดราคา e-bidding : 30 เม.ย. 64 -คณะกรรมการประกวดราคา (e-bidding) พิจารณาผล : 13 พ.ค 64 -รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ : 14 พ.ค 64 -ลงนามสัญญา : 15 พ.ค. 64
8	กิจกรรมย่อย งานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.31+200 – กม.32+200 ตำบลพุดเตา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1 สายทาง	แขวงทางหลวงอยุธยา	49,300,000	20-Apr-64	16-Oct-64	48,379,000			48,379,000.00	921,000.00	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี			6,000,000								
9	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6,000,000								
9.1	กิจกรรมที่ 1 งานระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000								ปรับแผนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกพับไปของโครงการปี 2561-2562
9.2	กิจกรรมที่ 2 งานระลึกสมเด็จพระนเรศวร	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000	#####	20-Apr-64	3,440,000			3,440,000.00	60,000.00	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา -กำหนดจัดงานเดิม 15-19 มกราคม 2564 แต่เลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ม้าเจ้าพระยา/ป่าสัก			3,750,000								
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ม้าเจ้าพระยา/ป่าสัก			3,750,000								
10	กิจกรรมย่อย มทรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลภูมรดกของแผ่นดิน วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	3,750,000								จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ; 11 มกราคม 2564 -แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR พร้อมขออนุมัติใช้ร่าง ; 20 มกราคม 2564 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ; 20 มกราคม 2564 -รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ ; 28 มกราคม 2564 -ขออนุมัติประกาศร่างประกวดและเอกสารประกวดราคา ; 28 มกราคม 2564 -ขออนุมัติประกาศประกวดราคา e-bidding ; 2 กุมภาพันธ์ 2564 -คณะกรรมการประกวดราคา (e-bidding) พิจารณาผล ; 18 กุมภาพันธ์ 2564 -รายงานผล/ประกาศผู้ชนะ ; 2 มีนาคม 2564 -ลงนามสัญญา : 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ จัดสรร	ลงนามสัญญา		วงเงินในสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน*
				เริ่มต้น (ว/ร/ป)	สิ้นสุด (ว/ร/ป)		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน			19,700,000								
โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน			19,700,000								
กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังหลายริมแม่น้ำสายหลัก			19,700,000								
11	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,700,000	#####	20-Jan-65	19,610,000	2,941,500.00	15.00	16,668,500.00	90,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ			17,990,000								
โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ			17,990,000								
กิจกรรมหลัก สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและเชื่อมโยงจังหวัด			17,990,000								
12	กิจกรรมย่อย งานติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวง เลข 347 (สะพานเกาะเกิด) ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	17,990,000								ปรับแผนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกพับไปของโครงการปี 2561-2562
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	400,000			400,000	133,648	33.41	266,352		
รวมทั้งสิ้น 12 กิจกรรมย่อย			107,875,700			78,770,350	3,444,528		75,741,822	208,650	

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

[illegible]

[illegible]

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินการ	สง.ป.อนุมัติ จ.บ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประมาณ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
8	กิจกรรมย่อย งานขยายห้องจรรยาจาก 2 เป็น 4 ห้องจรรยา ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุตุยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.31+200 – กม.32+200 ตำบลพุดเตา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1 ลวดทาง	แขวงทางหลวงอยุธยา	49,300,000										
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี			6,000,000										
9	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6,000,000										
9.1	กิจกรรมที่ 1 งานระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000										
9.2	กิจกรรมที่ 2 งานระลึกสมเด็จพระนเรศวร	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000										
โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา /ป่าสัก			3,750,000										
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก			3,750,000										
10	กิจกรรมย่อย มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลกรุงเก่าของแผ่นดินวัฒนธรรม ท้องถิ่นภาคกลาง	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,750,000										
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา /ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน			19,700,000										
โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน			19,700,000										
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพิทักษ์ริมแม่น้ำสายหลัก			19,700,000										
11	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,700,000										
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ			17,990,000										
โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ			17,990,000										
กิจกรรมหลัก สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและเชื่อมโยงจังหวัด			17,990,000										
12	กิจกรรมย่อย งานติดตั้งอุปกรณ์กันชนดอมอสพาน โนสะพานทางหลวง เลข347 (สะพานเกาะเกิด) ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	17,990,000										
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	400,000										
รวมทั้งสิ้น 12 กิจกรรมย่อย			107,891,800										
			สรุปงบประมาณกิจกรรมที่ขอยกเลิก จำนวน 2 กิจกรรม								59,200,000.00		
			เงินเหลือจ่ายจากโครงการ								0.00		

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินการ	สงป.อนุมัติ จปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ				
					รวมงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)								0.00	
					สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/2563 ลว. 14 ต.ค. 63)								21,000,000.00	
					เงินเหลือจ่ายคงเหลือ								-46,251,549.85	