

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
*สีชมพู หมายถึง โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 1 ยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ													
1	โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว												
	กิจกรรมหลัก ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
1.1	กิจกรรม ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		8,150,000		6 พ.ค. 63	2 ก.ย. 63	8,142,000			8,142,000		8,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย อำเภอกาชี อำเภอนครหลวง และอำเภอก พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว												
1.2	กิจกรรม พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักท่องเที่ยว	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 13 30 เม.ย. 63									
	งบดำเนินงาน		318,000				268,000	268,000	100.00	-	50,000		
	งบลงทุน		950,000		10 ก.ค. 63	9 ส.ค. 63	940,000	940,000	100.00	-		10,000	
	ครุภัณฑ์ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator : AED จำนวน 10 เครื่อง		950,000										ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ													
2	โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี												
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี												
2.1	กิจกรรม ยอยศยิ่งฟ้า อุทยานรดกโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 1 9 ม.ค. 63									
	งบดำเนินงาน		13,000,000				11,696,792.69	11,328,792.69	96.85	0	1,671,207.31		
	กิจกรรมที่ 1 ประดับไฟ	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	4,000,000		25 ก.พ. 63	10 เม.ย. 63	3,200,000	3200000	100.00	0	800,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 แสง - เสียง	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,500,000		25 ก.พ. 63	10 เม.ย. 63	8,150,000	7,782,000.00	100.00	0	718,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 การแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ การจัดงาน	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด	250,000		22 ก.ย. 63	7 ธ.ค. 63	100,000	100000	100.00	0	150,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 การจัดพิมพ์บัตรเข้าชมแสง - เสียง	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	50,000		16 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	46,792.69	46,792.69	100.00	0	3,207.31		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สพ.อนุมัติ งปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	กิจกรรมที่ 5 การบวงสรวงบูรพทิศวิญญิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรม สารีริกธาตุ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด	200,000		17 ก.ย. 63	3 ธ.ค. 63	200,000	200000	100.00	0			ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบป.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2.2	กิจกรรม เทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก (Music in the world heritage)	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 5 23 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,500,000		16 เม.ย. 63	13 ต.ค. 63	2,476,000	2,476,000	100.00	0	24,000		
2.3	กิจกรรม Ayutthaya Sports Tourism 2020	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 5 23 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		8,000,000		17 มิ.ย. 63	15 ต.ค. 63	7,887,000	7,887,000	100.00	0	113,000		
2.4	กิจกรรม แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 4 21 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		2,500,000		17 ก.ค. 63	30 ก.ย. 63	2,460,888	2,457,763	100.00	0	42,237		
2.5	กิจกรรม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/ สนจ.อย		อนุมัติครั้งที่ 8 6 ก.พ. 63									
	งบดำเนินงาน		2,000,000				999,500	999,500	100.00	-	1,000,500		
	กิจกรรมที่ 1 จัดงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด	1,000,000								1,000,000		ยกเลิกกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณ 1,000,000 บาท
	กิจกรรมที่ 2 จัดงานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์จังหวัด	สนจ.อย	500,000		18 ก.ย. 63	16 ม.ค. 64	499,500	499,500	100.00	-	500		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 จัดงานพัฒนาและส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์สู่ระบบเทคโนโลยี 4.0	สนจ.อย	500,000		5 มี.ค. 63	30 ก.ย. 63	500,000	500,000	100.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานที่ 1 พัฒนาและจัดการเมือง/ชุมชนน่าอยู่													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม													
3	โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านสังคม												
	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน												
3.1	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยก ทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		45,000,000		13 พ.ค. 63	6 ก.ค. 64	44,950,000	28,696,080	63.84	16,253,920		50,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) ตำบลธู อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3.2	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยก ทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		40,000,000		13 พ.ค. 63	6 ก.ค. 64	39,943,000	12,848,864	32.17	27,094,136		57,000	

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สภ.อนุมัติ งปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.อนุมัติ งปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม													
4	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน												
	กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน												
4.1	กิจกรรม ยกระดับคั่นกันน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านสวนแก้ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		12,980,000		15 พ.ค. 63	9 ม.ค. 64	12,960,000	1,944,000	15.00	11,016,000		20,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคั่นกันน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านสวนแก้ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านบางหัก ตำบลบางหลวงโคต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 แห่ง												อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.2	กิจกรรมยกระดับคั่นกันน้ำบริเวณสี่แยกมียาชาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		13,699,000		15 พ.ค. 63	9 ม.ค. 64	13,680,000	2,052,000	15.00	11,628,000		19,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคั่นกันน้ำบริเวณสี่แยกมียาชาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 ตำบลบางหลวงโคต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร												อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.3	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย010 สะพานมิตรภาพจีน-ไทย ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		2,824,000		9 พ.ค. 63	6 ส.ค. 63	2,810,000	2,810,000	100.00			14,000	

[illegible]

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
4.4	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย015 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		2,824,000		9 พ.ค. 63	6 ส.ค. 63	2,810,000	2,810,000	100.00			14,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย015 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลวัง แดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.5	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย021 สะพาน จุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		3,295,000		9 พ.ค. 63	6 ส.ค. 63	3,280,000	3,280,000	100.00			15,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย021 สะพานจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.6	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		3,295,000		9 พ.ค. 63	6 ส.ค. 63	3,280,000	3,280,000	100.00			15,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.7	กิจกรรม ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63									
	งบลงทุน		21,000,000		22 พ.ค. 63	17 มี.ค. 64	17,892,000	2,683,800	15.00	15,208,200		3,108,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 130.00 เมตร												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.8	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบาง หลวง บริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63									
	งบลงทุน		12,000,000		15 พ.ค. 63	8 ก.พ. 64	11,932,000	1,789,800	15.00	10,142,200		68,000	

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง บางหลวงบริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 100.00 เมตร												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

[illegible]

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	งบดำเนินงาน		3,000,000				2,190,000	2,190,000	100.00	0	810,000		
6.2	กิจกรรม การผลิตกิ่งแม่น้ำปลอดภัย	สำนักงานประมงจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 3 ก.พ. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		5,000,000		29 พ.ค. 63	10 ก.ค. 63	5,000,000	5,000,000	100.00	-			

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งปม.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ				
7	โครงการ ส่งเสริมการค้าเนื้จานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
	กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการค้าเนื้จานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง													
7.1	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 2 21 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	งบดำเนินงาน		959,300		30 ก.ย. 63	2 พ.ย. 63	868,400	868,400	100.00	-	90,900			
7.2	กิจกรรม ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน	สำนักงานเกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 14 8 พ.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	งบดำเนินงาน		810,000				809,070	808,140	100.00	-	1,860			
แผนงานที่ 3 ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาสร้างสรรค์														
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน														
8	โครงการ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม													
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร													
8.1	กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ ภูมิภาคอาเซียน ปี 2020 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 3 21 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	งบดำเนินงาน		3,290,000		15 ก.ย. 63	29 ต.ค. 63	2,970,070	2,970,070	100.00	-	319,930			
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ		9,000,000				9,000,000	8,999,910.14	100.00	-	89.86			
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ 26 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย			249,725,200				246,403,720.69	131,857,097.83		114,825,358.00	4,881,719.17	9,439,000.00		
			สรุปงบประมาณเข้า พ.ร.บ. โอน ฯ 63 (3 กิจกรรม)									5,851,900.00		
			สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)									14,320,719.17		
			สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 ลว. 31 มี.ค. 63)									2,078,000.00		
			สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2563 ลว. 6 มิ.ย. 63)									9,200,000.00		
			เงินเหลือจ่ายคงเหลือ									3,042,719.17		

ตารางผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา)

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง			PO	เบิกจ่าย		
ประเภทงบประมาณ		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
รวมทั้งสิ้น		11,400,000.00	78,600,000.00	90,000,000.00	10,980,729.10	7,557,657.00	80,169,461.30	87,727,118.30
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0		-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SME		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ SME ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			-	-	-		-
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว		11,000,000.00	50,000,000.00	61,000,000.00	331,409.10	7,157,700.00	52,209,590.90	59,367,290.90
โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา		11,000,000.00	50,000,000.00	61,000,000.00	331,409.10	7,157,700.00	52,209,590.90	59,367,290.90
กิจกรรมหลักพัฒนาระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา		3,500,000.00	50,000,000.00	53,500,000.00	331,409.10	-	52,209,590.90	52,209,590.90
กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อโยธยา – บางเสด็จ ระหว่าง กม. 30+200 ถึง กม. 31+200 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		50,000,000.00	50,000,000.00	331,409.10		48,859,590.90	48,859,590.90
กิจกรรมย่อยป้องกันบำรุงรักษาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บริเวณวัดเชิงท่า ตำบลท่าवासกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	3,500,000.00		3,500,000.00	-		3,350,000.00	3,350,000.00
กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สุขความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน		4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	3,697,700.00	-	3,697,700.00
กิจกรรมย่อยพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนก้าวทันยุค 4.0	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		-	-	-	-		-
กิจกรรมย่อยยกระดับศูนย์ OTOP OUTLET ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนครบวงจร	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	3,697,700.00	-	3,697,700.00
- ค่าจ้างเหมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 200 ผลิตภัณฑ์		1,500,000		1,500,000		1,479,080.00		1,479,080.00
- ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด (Road Show) จำนวน 4 ครั้ง		2,500,000		2,500,000		-		-
กิจกรรมหลักส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี		3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,460,000.00	-	3,460,000.00
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,460,000.00	-	3,460,000.00
- ค่าจ้างเหมาจัดงานระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช				-	-	-		-
- ค่าจ้างเหมาจัดงานระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช				-	-	-		-

เงินเหลือ 331409.10 ส่งคืน

- ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก		3,500,000		3,500,000	-	3,460,000.00		3,460,000.00
- ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลหุ่นกระบอกโลก				-	-	-		-
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา/ปากน้ำในลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน		-	18,000,000.00	18,000,000.00	10,649,320.00	-	17,418,680.00	17,418,680.00
โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน		-	18,000,000.00	18,000,000.00	10,649,320.00	-	17,418,680.00	17,418,680.00
กิจกรรมหลักก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อกันตลิ่งพังหลายริมแม่น้ำสายหลัก		-	18,000,000.00	18,000,000.00	10,649,320.00	-	17,418,680.00	17,418,680.00
กิจกรรมย่อยก่อสร้างเพื่อกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ 2 และ หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		18,000,000.00	18,000,000.00	5,686,890.00		11,546,110.00	11,546,110.00
กิจกรรมย่อยก่อสร้างเพื่อกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		11,200,000.00	11,200,000.00	4,962,430.00		5,872,570.00	5,872,570.00
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ		-	10,600,000.00	10,600,000.00	-	-	10,541,190.40	10,541,190.40
โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ		-	10,600,000.00	10,600,000.00	-	-	10,541,190.40	10,541,190.40
กิจกรรมหลักสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด		-	10,600,000.00	10,600,000.00	-	-	10,541,190.40	10,541,190.40
กิจกรรมย่อยงานติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-อารังค์) ตำบลหอรบดินไช อำเภอมะนัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		3,070,000.00	3,070,000.00	-		3,052,400.00	3,052,400.00

ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมย่อยงานติดตั้งอุปกรณ์กันชนดอมโสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		7,530,000.00	7,530,000.00	-		7,488,790.40	7,488,790.40
ประเด็นการพัฒนาที่ -		400,000.00	-	400,000.00	-	399,957.00	-	399,957.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	400,000.00	-	400,000.00		399,957.00		399,957.00